



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αμφισσα, 18 Φεβρουαρίου 2014

### ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

**ΘΕΜΑ:** *«Πορεία Μελέτης Ταμιευτήρα Τολοφώνας στη θέση Χαρμίσκο»*

Συνάντηση εργασίας είχε η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα Παναγιώτα Γαζή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων για την πορεία της **«Μελέτης Ταμιευτήρα Τολοφώνος στη θέση Χαρμίσκο** και Αρδευτικού δικτύου» στην Αθήνα.

Εκκρεμεί η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να εγκριθούν οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Είναι ένα έργο το οποίο θα επιλύσει χρόνια προβλήματα άρδευσης του Κάμπου Τολοφώνας, Ερατεινής, Πανόρμου και Αγίου Νικολάου και θα αρδευτούν 5.500 στρέμματα, ενώ αναμένεται βελτίωση των υπόγειων υδάτων και εμπλουτισμός των υπαρχουσών γεωτρήσεων.

Το συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται σε 3.600.000,00€, το οποίο αναγράφεται στην κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης ως ακολούθως:

- Δημόσια Δαπάνη: 3.600.000,00€
- Κοινοτική Συμμετοχή: 2.551.320,00€
- Εθνική Δημόσια Δαπάνη: 1.048.680,00€

Η Κοινοτική Συμμετοχή καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Η πράξη περιλάμβανε τα εξής υποέργα με τους συνολικούς προϋπολογισμούς:

- Μελέτη ταμιευτήρα Τολοφώνος στη θέση Χάρμισκο και αρδευτικού δικτύου 1.600.000,00€
- Κατασκευή ταμιευτήρα Τολοφώνος στη θέση Χάρμισκο και αρδευτικού δικτύου 2.000.000,00€

Η μέχρι στιγμής πορεία υλοποίησης του έργου είναι η παρακάτω:

- Στις 28 – 11 – 2011 με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης και εν συνεχεία υπογράφηκε στις 31 – 01 – 2012 τα συμφωνητικό, όπου το ποσό ανερχόταν στο 1.322.824,41€ (με Φ.Π.Α. 23%) και είχε σαν συμβατικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης τους 16 μήνες
- Στις 02 – 08 – 2012 υποβλήθηκε η Τοπογραφική Μελέτη πλην των Κτηματογραφήσεων και στις 30 – 08 – 2012 υποβλήθηκε η γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη.
- Στις 30 – 11 – 2012 υποβλήθηκε η Υδραυλική μελέτη και η Ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη οι οποίες και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 2462/72435/11 – 06 – 2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Εν συνεχεία, στις 17 – 01 – 2013 υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και με το 14/72/39942/01 – 04 – 2013 έγγραφό μας διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να εκδοθούν οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
- Στις 11 – 10 – 2013 υποβλήθηκαν οι Οριστικές Μελέτες Υδραυλικής και Ηλεκτρομηχανολογικών και με την 371/15673/04 – 02 – 2014 εγκρίθηκε και η Γεωργική Μελέτη.
- Με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 4914/14947/03 – 12 – 2013 εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης μέχρι 21 – 06 – 2014 λόγω καθυστέρησης έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου θα είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Προϊσταμένη αρχή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ