



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**του άρθρου 175 του ν.3852/2010**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**  
**της 19ης Δεκεμβρίου 2013**  
**Αριθμός Πρακτικού 37**

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1<sup>ος</sup> όροφος), σήμερα στις **19 Δεκεμβρίου 2013**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **08:45 π.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 2/2013 (αρ.πρ.1/6-1-2013) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Γεωργίου Μουλκιώτη, ο οποίος ορίστηκε με την υπ' αριθ. 110641/2650/1-10-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδος (ΑΔΑ ΒΛΛ47ΛΗ-ΡΜΩ) και δυνάμει της υπ' αριθμ. 2189/16-12-2013 (ορθή επανάληψη 17-12-2013) πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού 36/9-12-2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα δρόμου Αγίου Κων/νου - Ζέλι (Τμήμα Αγ. Κων/νος - Άγναντη)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 380.000,00 € με Φ.Π.Α. (εξ' αναβολής).

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως της υπ.αριθ.180/2011 αποφάσεως του Εφετείου Λαμίας. Διορισμός δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αυτής.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως της υπ.αριθ.179/2011 αποφάσεως του Εφετείου Λαμίας. Διορισμός δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αυτής.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στον Άρειο Πάγο.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και τμημάτων ένταξης της Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

**ΘΕΜΑ 7ο:** Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας και ανάθεση δύο νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Χαλκίδας, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

**ΘΕΜΑ 8ο:** Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας και ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Κύμης Αλιβερίου, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

**ΘΕΜΑ 9ο:** Έγκριση αποτελέσματος της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Λημέρι - Γρανίτσα - Λιθοχώρι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 10ο:** Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Γήπεδο Αγ. Λουκά Δήμου Ταμυνέων (χλοοτάπητας και αποπεράτωση αποδυτηρίων)», Π.Ε. Εύβοιας.

**ΘΕΜΑ 11ο:** Έγκριση δαπανών - δέσμευση πιστώσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας.

**ΘΕΜΑ 12ο:** Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και εργασίες υποθεμελίωσης γέφυρας δρόμου προς Κλαυσίο», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 13ο:** Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος (χύμα) περιόδου 2014», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 57.500,00 € πλέον Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 14ο:** Έγκριση του 3<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Άρση καταπτώσεων - αποκατάσταση βλαβών τεχνικών και ασφαλτόστρωση δρόμου Διπόταμα - Χελιδόνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 950.000,00 € με Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 15ο:** Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2013-2014 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και ανάθεση τεσσάρων νέων δρομολογίων (εξ' αναβολής).

**ΘΕΜΑ 16ο:** Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Μεταφορά αντικειμένων - Ταχυμεταφορές» της Π.Ε. Φθιώτιδας.

**ΘΕΜΑ 17ο:** Έγκριση πρακτικού - κατακύρωση του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 52.000,00 € με Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 18°:** Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού περί καταβολής αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε Ι.Χ. αυτοκίνητο από πτώση βράχου στη θέση “Δερβένι”, επί της Ε.Ο. Χαλκίδας- Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας.

**ΘΕΜΑ 19°:** Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου Μαλεσίνας».

**ΘΕΜΑ 20°:** Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του επαναληπτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και ανάθεση δύο νέων δρομολογίων.

**ΘΕΜΑ 21°:** Έγκριση α) 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, β) παράτασης συμβατικής προθεσμίας και γ) της δαπάνης για την εκτέλεση της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 70.000,00 €.

**ΘΕΜΑ 22°:** Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 23°:** Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο πρόγραμμα “LEADER”.

**ΘΕΜΑ 24°:** Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση της μελέτης του έργου: «Μελέτη κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 303.736,16 € χωρίς Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 25°:** Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην “25<sup>η</sup> AGROTICA Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων Εξοπλισμού και Εφοδίων Θεσσαλονίκης”.

**ΘΕΜΑ 26°:** Διόρθωση της υπ’αριθμ. 1313/7-11-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπανών - δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις, ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

**ΘΕΜΑ 27°:** Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ε.Ο. Θήβα - Λιβαδειά από χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 11+600».

**ΘΕΜΑ 28°:** Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την μεταφορά αντικειμένων - ταχυμεταφορές, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 29°:** Ανάκληση της υπ’αριθμ. 1286/7-11-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί ανάδειξης αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών

των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, έτους 2013», προϋπολογισμού 40.000,00 €.

**ΘΕΜΑ 30°:** Λήψη απόφασης μετά την υπ' αριθμ. 11/18/2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 (αφορά έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: « Οδός Καθενοί - Στενή», Π.Ε. Ευβοίας).

**ΘΕΜΑ 31°:** Λήψη απόφασης μετά την υπ' αριθμ. 11/19/2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 (αφορά έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Οδός Στύρα - Ν. Στύρα», Π.Ε. Ευβοίας).

**ΘΕΜΑ 32°:** Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Γαρδίκι - Γραμμένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 5.000.000,00 € με Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 33°:** Έγκριση δαπανών για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας.

**ΘΕΜΑ 34°:** Έγκριση τροποποιημένων τευχών επαναδημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος τμημάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 300.000 € με Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 35°:** Έγκριση δαπάνης για αντιμετώπιση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ του έργου «Κοπή ξερών Δένδρων - Ευκαλύπτων επί της Εθνικής οδού Άμφισσας Ιτέας στην κεντρική είσοδο της Ιτέας».

**ΘΕΜΑ 36°:** Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του έργου (υπηρεσίας): «Σύμβουλος επιστημονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την προετοιμασία της Περιφέρειας ενόψει της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020», προϋπολογισμού 578.100,00 € με τον Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 37°:** Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, του έργου (υπηρεσίας): «Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 38°:** Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας.

**ΘΕΜΑ 39°:** Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην παραλιακή ζώνη Πανόρμου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 43.500,00€ με Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 40°:** Έγκριση δαπάνης - διάθεσης πίστωσης για εξόφληση λογαριασμού έργου, από πιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας.

**ΘΕΜΑ 41°:** Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «ΒΑΚΑΝΤΙΕΒΕΥRS 2014», στην Ουτρέχτη Ολλανδίας.

**ΘΕΜΑ 42°:** Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων προφορικής δημοπρασίας του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας επί της υπ' αριθμ 48 Π.Ε.Ο. από ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ έως ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 43°:** Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

**ΘΕΜΑ 44°:** Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βοιωτίας και τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας.

**ΘΕΜΑ 45°:** Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..

**ΘΕΜΑ 46°:** Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.

**ΘΕΜΑ 47°:** Έγκριση παράτασης μίσθωσης οικήματος, Π.Ε. Φωκίδας.

**ΘΕΜΑ 48°:** Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή ληξιπρόθεσμων λογαριασμών έργων, Π.Ε. Εύβοιας.

**ΘΕΜΑ 49°:** Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

**ΘΕΜΑ 50°:** Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών για το οικ. έτος 2014, Π.Ε. Εύβοιας.

**ΘΕΜΑ 51°:** Έγκριση δαπανών για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

**ΘΕΜΑ 52°:** Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικ. έτους 2014, Π.Ε. Εύβοιας.

**ΘΕΜΑ 53°:** Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της πρωτοχρονιάς του 2014, Π.Ε. Φωκίδας.

**ΘΕΜΑ 54°:** Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

**ΘΕΜΑ 55°:** Έγκριση δαπανών και δέσμευση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, Π.Ε. Φθιώτιδας.

**ΘΕΜΑ 56ο:** Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παρόντα μέλη (8) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής Καραϊσκος, Ταξιάρχης Σκλαπιάνης, Γεώργιος Μπαντούνας (απουσίαζε κατά τη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων και των θεμάτων 1-19 της ημερήσιας διάταξης), Αναστάσιος Χρονάς, Θωμάς Τουσιάδης (απουσίαζε κατά τη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων και των θεμάτων 1-5 της ημερήσιας διάταξης) και Γεώργιος Ζιώγας (αναπληρωματικό μέλος του Γεωργίου Παπαργύρη, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 51<sup>ου</sup> θέματος). Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν τα τακτικά μέλη Γεώργιος Παπαργύρης, ο οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω και Κων/νος Δασκαλόπουλος, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος αυτού.

Αφού υπήρξε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. Ιππολύτη Μπαλκούρα, υπάλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Ε', που ορίστηκε γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής με την 9460/222/27-1-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
3. Ευθύμιος Καραϊσκος, Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
4. Βασίλειος Κύρκος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
5. Τζένη Οικονόμου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
6. Φωτούλα Σφήκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:** Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας και ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμων Ερέτριας - Καρύστου και Σκύρου, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:** Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 1481/9-12-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή προτίμου, Π.Ε. Φθιώτιδας.

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο:** Συμπλήρωση της 12<sup>ης</sup> τροποποίησης του Προϋπολογισμού, έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή **ομόφωνα** αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1522**

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:** Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας και ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμων Ερέτριας - Καρύστου και Σκύρου, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 143839/5798 12-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εγκρίνει:

α) το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που αφορά στην ανάθεση των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμων Ερέτριας - Καρύστου και Σκύρου, για το σχολικό έτος 2013 - 2014,

β) το συνημμένο σχέδιο σύμβασης.

2. Αναθέτει τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμων Ερέτριας - Καρύστου και Σκύρου, για το σχολικό έτος 2013 - 2014, στους παρακάτω αναδόχους, ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ**  
**ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ**

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
1	ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ 2 <sup>ο</sup> ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - 1 <sup>ο</sup> ΝΗΠ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	323	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	19,00
2	ΚΑΜΑΡΑΚΙΑ -ΓΥΜΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	327	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	16,00
3	ΝΤΕΜΙΡΗ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	329	ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	16,97

4	ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ - ΕΡΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	336	ΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	28,00
5	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ - ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	341	ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	18,00
6	ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	371	ΛΙΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	25,00

Το δρομολόγιο με κωδικό 382, (Μαλακώντας - Ερέτρια, Ολοήμερο), καταργήθηκε μετά από επικαιροποίηση και αλλαγή των στοιχείων των μαθητών του 1<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Ερέτριας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ**  
**ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ**

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔ ΔΡΟΜΟ ΛΟΓΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
1	ΦΡΥΓΑΝΙ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	294	ΣΦΑΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	12,00
2	ΧΕΡΟΔΥΝΑΜΟΔΙΑΣΤΑΥ ΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	295	ΣΦΑΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	13,00
3	ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ - ΝΤΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	299	ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	8,00
4	ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ)	300	ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	4,00
5	ΓΡΑΜΠΙΑΣ - ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	301	ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	8,00
6	ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	302	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	7,00
7	ΠΑΛΑΙΑ ΧΩΡΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	303	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	8,00
8	ΜΕΤΟΧΙ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	389	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	10,00

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ**  
**ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**



**ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ**

<b>α/α</b>	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ</b>	<b>ΚΩΔ ΔΡΟΜΟ ΛΟΓΙΟΥ</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)</b>
1	ΝΥΦΙ - ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ-ΚΑΛΙΚΡΙ-ΛΙΝΑΡΙΑ-ΑΓΙΑ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ ΑΓΑΛΗΝΗ -ΑΣΠΟΥΣ - ΜΠΑΣΑΛΕΣ ΣΚΥΡΟΣ - ΜΩΛΟΣ	369	ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.	69,50

3. Κηρύσσει άγωνα τα δρομολόγια που αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες, ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ**

<b>α/α</b>	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ</b>	<b>ΚΩΔ ΔΡΟΜΟ ΛΟΓΙΟΥ</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)</b>
1	ΚΑΛΑΜΑΚΙ -ΠΡΙΝΙΑΣ - ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	315		
2	ΑΓΑΘΟ- ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	367		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ**

<b>α/α</b>	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ</b>	<b>ΚΩΔ ΔΡΟΜΟ ΛΟΓΙΟΥ</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)</b>
1	ΣΚΥΡΟΣ - ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ (ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)	404		

4. Εγκρίνει τον εκ νέου σχεδιασμό των άγωνων δρομολογίων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση όλων των μαθητών, σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες της αγοράς και την ανάθεσή τους σε αντίστοιχα μεταφορικά μέσα (ταξί).

5. Τροποποιεί το δρομολόγιο με κωδικό 44 (Μαλακώντας - 2<sup>ο</sup> Δημοτικό σχολείο Ερέτριας), που έχει ανατεθεί στον Νικόλαο Αλεξόπουλο, σύμφωνα με την 1376/25-11-2013 απόφασή της, σε Μαλακώντας - 2<sup>ο</sup> Δημοτικό σχολείο Ερέτριας ( - 1<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Ερέτριας, με κωδικό 323, χιλιομετρικής απόστασης 6.500 μ. για τη μεταφορά των μαθητών, Κων/νου Μπασινά, Ευάγγελου Μπασινά και του Ορέστη Σέρι, και την πραγματοποίησή του, με ημερήσιο κόστος 19 €, σύμφωνα με την αρχική έκπτωση, (30%), δηλαδή (27,10 € X 30%).

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις εν λόγω αναθέσεις, θα έχουν διάρκεια έως 30-6-2014, αλλά θα λυθούν αυτομάτως και αζημίως, όταν, πριν από τη λήξη τους, καταρτιστούν οι συμβάσεις του σχετικού διαγωνισμού που θα προκηρύξει η Π.Ε. Εύβοιας. Αν σε έναν ανάδοχο αντιστοιχούν περισσότερα του ενός δρομολόγια, θα υπογραφεί με αυτόν ενιαία σύμβαση.

Η συνολική δαπάνη των ως άνω συμβάσεων, μετά τις κατά περίπτωση εκπτώσεις, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου του σχολικού έτους 2013-2014, δηλαδή έως τη μέγιστη διάρκειά τους και για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων (175), από 11-9-2013 μέχρι 30-6-2014, ανέρχεται στο ποσό των **51.903,44 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0821, κατά έτη, ως εξής:

**Για το οικονομικό έτος 2013: 21.947,74 €**

**Για το οικονομικό έτος 2014: 29.955,70 €**

Η ως άνω δαπάνη για το έτος 2013 θα περιοριστεί στο ποσό που αναλογεί από την ημερομηνία υπογραφής των οικείων συμβάσεων.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1523**

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2<sup>ο</sup>:** Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 1481/9-12-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή προστίμου, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 6673/17-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

Συμπληρώνει την υπ'αριθμ. 1481/9-12-2013 απόφασή της περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή προστίμου, Π.Ε. Φθιώτιδας, με την φράση «στο ποσό των 1.500,00 € να συμπεριληφθούν και οι τόκοι που θα προκύψουν μέχρι την εξόφλησή του», **ήτοι:** σύνολο δαπάνης 1.500,00 € + αναλογούντες τόκοι (μέχρι την εξόφλησή του).

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1524**

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3<sup>ο</sup>:** Συμπλήρωση της 12<sup>ης</sup> τροποποίησης του Προϋπολογισμού, έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 6242/17-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Συμπληρώνει την 11<sup>η</sup> Τροποποίηση του Προϋπολογισμού, έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1525**

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έγινε υπενθύμιση από το τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Αναστάσιο Χρονά των παρακάτω θεμάτων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα:

- Αμοιβές υπερωριών 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2013
- Εξηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας Εύβοιας για τα αναφερόμενα σε προηγούμενο έγγραφό της, σχετικά με περιεργες βλάβες αυτοκινούμενων οχημάτων
- Εξηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας Φωκίδας για τον χειρισμό του τελευταίου διαγωνισμού, όπου πρότεινε κλήρωση παρά την ύπαρξη μειοδότη
- Σύσκεψη για τον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών υπηρεσιών και την ενιαία μορφή των εισηγήσεων τους στην Οικονομική Επιτροπή
- Πίνακας επιστραφέντων ενταλμάτων ως αθεώρητων - ανεκτέλεστων από τις Υ.Δ.Ε., μέσα στο τρέχον έτος
- Βεβαιωμένα χρέη σε προμηθευτές ή εργολάβους
- Να οργανωθεί το επόμενο διάστημα από τους αρμόδιους συζήτηση για την αποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης μεθόδου κουνουποκτονίας
- Η ολοκληρωμένη δουλειά κατά περιφερειακή ενότητα για την μεταφορά των μαθητών, με σημείωση του υποφαινόμενου ότι *“έχει ήδη εκπνεύσει η δοθείσα από την Οικονομική Επιτροπή προθεσμία”*
- Ενιαία προμήθεια άλατος και ψυχρού ασφαλτομίγματος για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού 36/9-12-2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε **ομόφωνα** το με αριθμ. 36/9-12-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

#### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1526**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα δρόμου Αγίου Κων/νου – Ζέλι (Τμήμα Αγ. Κων/νος – Άγναντη )», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 380.000,00 € με Φ.Π.Α. (εξ' αναβολής).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 36466/3296/30-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Κατά τη συνεδρίαση, ζητήθηκε από την επιτροπή η γνώμη του παρισταμένου Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθυμίου Καραϊσκού, ο οποίος διατύπωσε την γνώμη του και προφορικά, ως αναφέρεται στην με αριθμό Τ.Τ.68477/539/16-12-2013 έγγραφη γνωμοδότησή του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

**1. Ακυρώνει** [δεν εγκρίνει] το Πρακτικό Νο II της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά το μέρος που απορρίπτει την ένσταση του **Δημητρίου Κανελλόπουλου**, κοινού εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΓΚΟΥΤΣΗ ΔΗΜ-ΦΑΒΙΟΛΑ - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΣΟΦΙΑ -ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΤΑΥΡΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ».

**2. Απορρίπτει** την ένσταση του **Μιχαήλ Παρασκευόπουλου**, κοινού εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΖΩΗ - ΡΟΪΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», **στο σύνολό της**, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και στην με αριθμό Τ.Τ.68744/539/16-12-2013 έγγραφη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ευθυμίου Καραϊσκού.

**3. Απορρίπτει** την ένσταση του **Ιωάννη Καραγεώργη**, κοινού εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ», **στο μέρος της που αφορά την βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών**, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και στην με αριθμό Τ.Τ.68744/539/16-12-2013 έγγραφη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ευθυμίου Καραϊσκού.

**4. Δέχεται** την ένσταση του **Ιωάννη Καραγεώργη**, κοινού εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ», **στο μέρος της που αφορά την μη σύνομη συμμετοχή της σύμπραξης με α.α. 14., και να αποκλειστεί από το διαγωνισμό η σύμπραξη με α.α. 14** των μελετητικών γραφείων: (α) Στάμος Κωνσταντίνος, (β) Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, (γ) Γουλούμης Σπυρίδων, (δ) Τζίμα Μαρία και (ε) Φεγγάρας Γεώργιος, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και στην με αριθμό Τ.Τ.68744/539/16-12-2013 έγγραφη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ευθυμίου Καραϊσκού.

**5. Δέχεται** την ένσταση του Δημητρίου Κανελλόπουλου, κοινού εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΓΚΟΥΤΣΗ ΔΗΜ-ΦΑΒΙΟΛΑ - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΣΟΦΙΑ -ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΤΑΥΡΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ», κατά το μέρος της αξιολόγησης βαθμολόγησης της σύμπραξης με α.α. 23 (ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε - ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΣΤΙΜΑΡΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ), για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην με αριθμό Τ.Τ.68744/539/16-12-2013 έγγραφη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ευθυμίου Καραϊσκού.

**6. Αναπέμπει** την υπόθεση και τον διαγωνισμό στην Επιτροπή διαγωνισμού, προκειμένου να αξιολογηθεί - βαθμολογηθεί εκ νέου από την εν λόγω Επιτροπή η σύμπραξη με α.α. 23 (ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε - ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΣΤΙΜΑΡΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ -

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ), αφού λάβει υπόψη της την ανωτέρω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ευθυμίου Καραϊσκού.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1527**

**ΘΕΜΑ 3ο:** Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως της υπ.αριθ.180/2011 αποφάσεως του Εφετείου Λαμίας. Διορισμός δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αυτής.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. Τ.Τ. 191397/1172/16-12-2013 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

**I.** Να ασκηθεί από την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στον Άρειο Πάγο, αίτηση αναιρέσεως της υπ.αριθ.180/2011 απόφασης του Εφετείου Λαμίας.

**II.** Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Ευθύμιο Καραϊσκού, δικηγόρο Λαμίας, οδός Λεωνίδου αριθ.6, Νομικό Σύμβουλο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω της ιδιαζούσης υποθέσεως, η οποία είναι σημαντική για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και της φύσεως των νομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται στην προκειμένη υπόθεση, ο ίδιος δε, είχε χειριστεί την ίδια υπόθεση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό για λογαριασμό της πρώην «Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», κατέχει το φάκελο της υποθέσεως και γνωρίζει αυτή. Ο διορισθείς δικηγόρος να επιμεληθεί της ασκήσεως αυτής και να παραστεί και εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στη δικάσιμο που θα οριστεί για να υποστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθημα, ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

**III.** Η δαπάνη για την εν λόγω υπόθεση μαζί με τα λοιπά έξοδα, ορίζονται στο συνολικό ποσό των 2.000 €.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1528**

**ΘΕΜΑ 4ο:** Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως της υπ.αριθ.179/2011 αποφάσεως του Εφετείου Λαμίας. Διορισμός δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αυτής.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. Τ.Τ. 191397/1173/16-12-2013 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

**I.** Να ασκηθεί από την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στον Άρειο Πάγο, αίτηση αναιρέσεως της υπ.αριθ.179/2011 απόφασης του Εφετείου Λαμίας.

**II.** Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Ευθύμιο Καραϊσκού, δικηγόρο Λαμίας, οδός Λεωνίδου αριθ.6, Νομικό Σύμβουλο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω της ιδιαζούσης υποθέσεως, η οποία είναι

σημαντική για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και της φύσεως των νομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται στην προκειμένη υπόθεση, ο ίδιος δε, είχε χειριστεί την ίδια υπόθεση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό για λογαριασμό της πρώην «Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», κατέχει το φάκελο της υποθέσεως και γνωρίζει αυτή. Ο διορισθείς δικηγόρος να επιμεληθεί της ασκήσεως αυτής και να παραστεί και εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στη δικάσιμο που θα οριστεί για να υποστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθημα, ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

**III.** Η δαπάνη για την εν λόγω υπόθεση μαζί με τα λοιπά έξοδα, ορίζονται στο συνολικό ποσό των 2.000 €.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1529**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στον Άρειο Πάγο.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. Τ.Τ. 141445/1174/16-12-2013 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

**I.** Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Ευθύμιο Καραϊσκο, δικηγόρο Λαμίας, οδός Λεωνίδου αριθ.6, Νομικό Σύμβουλο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω της ιδιαιτούσης υποθέσεως, η οποία είναι σημαντική για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και της φύσεως των νομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται στην προκειμένη υπόθεση, ο ίδιος δε, είχε χειριστεί την ίδια υπόθεση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό για λογαριασμό της πρώην «Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», κατέχει το φάκελο της υποθέσεως και γνωρίζει αυτή. Ο διορισθείς δικηγόρος να παραστεί και εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στον Άρειο Πάγο, στη δικάσιμο της 17/02/2014 ή σε κάθε μετ' αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 18/07/2013 [αριθμός καταθέσεως 22/13-09-2013], αίτηση αναιρέσεως που άσκησε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ», κατά της πρώην «Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», για την αναίρεση της υπ' αριθ.179/2011 αποφάσεως του Εφετείου Λαμίας, συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση των υποθέσεων και των συμφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

**II.** Η δαπάνη για την εν λόγω υπόθεση μαζί με τα λοιπά έξοδα, ορίζονται στο συνολικό ποσό των 1.600 €.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1530**

Σ' αυτό το σημείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Θωμάς Τουσιάδης, τακτικό μέλος της Επιτροπής.

**ΘΕΜΑ 6ο:** Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και τμημάτων ένταξης της Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 140522/5604/5-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εγκρίνει το από 13-11-2013 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεων του διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και τμημάτων ένταξης της Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

2. Απορρίπτει στο σύνολο τους όλες τις από 12-11-13 παρακάτω υποβληθείσες ενστάσεις:

- ένσταση του κ. Μπάρκα Σπυρίδωνα του Γρηγορίου κατά του κ. Κλοπόδη Κων/νου και κατά του κ. Τσιαβού Νικόλαου,

- ένσταση του κ. Παπαϊωάννου Παναγιώτη κατά του κ. Κλοπόδη Κων/νου,

- ένσταση του κ. Μπασινά Χρήστου του Αναστασίου κατά του κ. Στυλιαρά Λάμπρου,

διότι σύμφωνα με την αριθμ. 118426/4360/31-10-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό με διαπραγμάτευση η δήλωση της έδρας των διαγωνιζομένων και για τον λόγο αυτό δεν γίνεται και καταγραφή τους στο από 12-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

3. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως έχει στο από 12-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 1376/25-11-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι *“συμφωνεί με τα συγκεκριμένα”*, επισημαίνοντας ότι *“οι συμβάσεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ, αλλά από τότε που υπογράφονται και ότι οι ενστάσεις πρέπει να απορριφθούν, καθώς δεν έχει σχέση η έδρα”*. Σημείωσε, τέλος, ο κ. Χρονάς ότι *“εάν δεν δοθούν όλες οι καταστάσεις μεταφοράς μαθητών των Περιφερειακών Ενοτήτων δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα”*.

#### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1531**

**ΘΕΜΑ 7ο:** Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας και ανάθεση δύο νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Χαλκίδας, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

#### **Το θέμα αποσύρεται**

**ΘΕΜΑ 8ο:** Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας και ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Κύμης Αλιβερίου, για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 143838/5797/12-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εγκρίνει:

α) το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στην ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Κύμης Αλιβερίου, για το σχολικό έτος 2013 - 2014,

β) το συνημμένο σχέδιο σύμβασης.

2. Αναθέτει τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, στους κατά περίπτωση αναδόχους, όπως αυτά αποτυπώνεται στους ακόλουθους πίνακες:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ**  
**ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔ ΔΡΟΜ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
1	ΑΧΛΑΔΕΡΗ-ΣΥΚΙΕΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	193	ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.	52,60
2	ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ-ΟΡΙΟ-ΠΥΡΓΙ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	196	ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.	52,60
3	ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΗΠΟΙ-ΣΤΟΜΙΟ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	201	ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.	117,00
4	ΜΕΤΟΧΙ ΚΥΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	202	ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.	248,00
5	ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ -ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ. (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ)	192	ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	20,00
6	ΑΓ. ΘΕΚΛΗ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	222	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	22,00
7	ΩΡΟΛΟΓΙ - ΑΓ. ΘΕΚΛΗ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	241	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	28,50



8	ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ - ΣΥΚΙΕΣ- ΑΧΛΑΔΕΡΗ-ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	245	ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	28,90
9	ΑΛΙΒΕΡΙ ΛΑΤΑ (ΟΛΟ)	255	ΠΙΛΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	4,50
10	ΑΥΛΩΝΑΡΙ- ΛΟΦΙΣΚΟΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ)	266	ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	11,00
11	ΧΑΝΙΑ-ΠΥΡΓΙ- ΜΥΡΤΕΑ (ΜΕΣΗΜΕΡΙ)	269	ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	10,90
12	ΠΛΑΤΑΝΑ- ΓΕΦ. ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	270	ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	23,00
13	ΜΑΝΙΚΙΑ- ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗΣ - ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	361	ΧΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	32,00
14	ΔΙΡΡΕΥΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	363	ΧΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	15,00
15	ΒΙΤΑΛΑ - ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ (ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)	205	ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε	18,80
16	ΤΡΑΧΗΛΙ- ΑΛΙΒΕΡΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	402	ΠΙΛΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	29,00
17	ΟΞΥΛΙΘΟΣ - ΜΟΝΟΔΡΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΤΡ, ΠΕ)	203	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	32,50
18	ΚΡΙΕΖΑ ΤΟΠΙΚΟ 1 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	249	ΠΑΛΟΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	21,00
19	ΚΡΙΕΖΑ ΤΟΠΙΚΟ 2 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	250	ΠΑΛΟΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	21,00
20	ΚΡΙΕΖΑ ΤΟΠΙΚΟ 3 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	251	ΠΑΛΟΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	17,00

3. Κηρύσσει άγωνα τα δρομολόγια που αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες, ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ**  
**ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ**

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΔΡΟΜ ΟΛΟΓ ΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗ ΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΑΣ (ΣΕ
-----	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	---

				ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΙΕΣ-ΚΡΙΕΖΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	191		25,00
2	ΘΕΥΛΙΘΟΣ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΔΕ, ΠΕ)	221		32,14
3	ΠΕΤΡΙΕΣ - ΛΕΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ)	252		27,56
4	ΚΥΜΗ ΕΝΟΡΙΑ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ)	388		10,92
5	ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	125		49,45
6	ΚΥΜΗ- ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ- ΠΥΡΓΟΣ-ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ)	282		20,15

4. Εγκρίνει τον εκ νέου σχεδιασμό των άγονων δρομολογίων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση όλων των μαθητών, σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες της αγοράς και την ανάθεσή τους σε αντίστοιχα μεταφορικά μέσα (ταξί).

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις εν λόγω αναθέσεις, θα έχουν διάρκεια έως 30-6-2014, αλλά θα λυθούν αυτομάτως και αζημίως, όταν, πριν από τη λήξη τους, καταρτιστούν οι συμβάσεις του σχετικού διαγωνισμού που θα προκηρύξει η Π. Ε. Εύβοιας. Αν σε έναν ανάδοχο αντιστοιχούν περισσότερα του ενός δρομολόγια, θα υπογραφεί με αυτόν ενιαία σύμβαση.

Η συνολική δαπάνη των ως άνω συμβάσεων, μετά τις κατά περίπτωση εκπτώσεις, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου του σχολικού έτους 2013-2014 δηλαδή έως τη μέγιστη διάρκειά τους και για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων, (175), από 11-9-2013 μέχρι 30-6-2014, ανέρχεται στο ποσό των **159.248,08 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0821, κατά έτη, ως εξής:

**Για το οικονομικό έτος 2013: 67.314,10 €**

**Για το οικονομικό έτος 2014: 91.874,65 €**

Η ως άνω δαπάνη για το έτος 2013 θα περιοριστεί στο ποσό που αναλογεί από την ημερομηνία υπογραφής των οικείων συμβάσεων.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι *“συμφωνεί με τα συγκεκριμένα”*, σημειώνοντας πως *“δεν έχουν οι συμβάσεις αυτού του είδους αναδρομική ισχύ”*. Επισήμανε, τέλος, ο κ. Χρονάς ότι *“εάν δεν έρθουν όλα τα δρομολόγια μαζί δεν μπορεί κανείς να κρίνει και να βγάλει συμπέρασμα”*.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1532**

**ΘΕΜΑ 9ο:** Έγκριση αποτελέσματος της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Λημέρι - Γρανίτσα - Λιθοχώρι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 3043/9-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.  
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εγκρίνει τα υπ' αριθμ. 1/26-11-2013 και 1<sup>α</sup>/28-11-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Λημέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», που προσέφερε έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12%).

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1533**

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Γήπεδο Αγ. Λουκά Δήμου Ταμυνέων (χλοοτάπητας και αποπεράτωση αποδυτηρίων)», Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 101020/4752/Φ.ΕΡΓΟΥ/7-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου: «Γήπεδο Αγ. Λουκά Δήμου Ταμυνέων (χλοοτάπητας και αποπεράτωση αποδυτηρίων)», Π.Ε. Εύβοιας κατά 6 μήνες και 18 ημέρες, ήτοι μέχρι 30-03-2014.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι *“ συμφωνεί με την παράταση, χωρίς να αποδέχεται σαν σημαντική αιτία την κατάληψη των γραφείων της Περιφέρειας”*.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1534**

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>:** Έγκριση δαπανών - δέσμευση πιστώσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ' αριθμ. 4814/9-12-2013 και 4880/13-12-2013 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες - δεσμεύσεις πιστώσεων από τον τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις, ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:

- 1) ποσό 500,00 €, για την πληρωμή κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2013 στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0826,
- 2) ποσό 5.000,00 €, για την πληρωμή δαπάνης φωτισμού (ΔΕΗ) της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2013 στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0832,
- 3) ποσό 5.000,00 €, για την πληρωμή δαπάνης μισθωμάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2013 στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0813,
- 4) ποσά 74,78 € - Ευρυτανικά Νέα και 184,50 € - Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος, για την πληρωμή δαπάνης για την δημοσίευση διακήρυξης πετρελαίων στις δύο ανωτέρω εφημερίδες, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας στον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 0841 (Σχετ. αριθμ.. 4862/12-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικ.Οικ. του τμήματος της Π.Ε. Ευρυτανίας).

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1535**

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>:** Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και εργασίες υποθεμελίωσης γέφυρας δρόμου προς Κλαυσίο», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 3159/10-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εγκρίνει:

- α) την δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και εργασίες υποθεμελίωσης γέφυρας δρόμου προς Κλαυσίο», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α., με πρόχειρο διαγωνισμό,
- β) την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος,
- γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.

2. Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1536**

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος (χύμα) περιόδου 2014», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 57.500,00 € πλέον Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 142339/4581/10-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει:

1. το υπ' αριθμ. 1/10-12-2013 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος (χύμα) περιόδου 2014», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 57.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος, διότι δεν προσήλθε κανείς να καταθέσει προσφορά,

2. την επανάληψη του διαγωνισμού την Παρασκευή 20-12-2013 και ώρα 11.00 με τους ίδιους όρους.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, με την παρατήρηση ότι η προμήθεια και μεταφορά άλατος πρέπει να γίνεται ενιαία για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1537**

**ΘΕΜΑ 14ο:** Έγκριση του 3<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Άρση καταπτώσεων - αποκατάσταση βλαβών τεχνικών και ασφαλτόστρωση δρόμου Διπόταμα - Χελιδόνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 950.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 3109/11-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, και το υπ' αριθμ. 4/28-11-2013 (θέμα 3<sup>ο</sup>) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Άρση καταπτώσεων - αποκατάσταση βλαβών τεχνικών και ασφαλτόστρωση δρόμου Διπόταμα - Χελιδόνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, αναδόχου "MENTΩΡ ΑΤΕ", συνολικής δαπάνης 955.873,35 € με ΦΠΑ, δηλαδή με αύξηση κατά 32.695,45 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω:

α) αύξησης της δαπάνης για ασφαλτο απολογιστικά κατά 22.460,76 € με ΦΠΑ και

β) αύξησης της δαπάνης για ΦΠΑ κατά 10.234,69 € από την μεταβολή του συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 23%.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1538**

**ΘΕΜΑ 15ο:** Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2013-2014 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και ανάθεση τεσσάρων νέων δρομολογίων (εξ' αναβολής).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 4732/4-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Επί του θέματος παρείχε διευκρινίσεις η υπάλληλος της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Αριστέα Μανέλα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εγκρίνει το υπ' αριθμ. 4/2-12-2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2013-2014 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
2. Αναθέτει τα παρακάτω νέα μαθητικά δρομολόγια, ως εξής:

Α/Α	ΑΦΕΤΗΡΙΑ	ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1	Γρανίτσα-Καρπενήσι	ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου	202,86	Κ/Ε ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	200,00	ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
2	Λαγκαδιά - Εηριάς	ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου	22,18	Κ/Ε ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	22,00	ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
3	Κέδρα - Πρασιά-Ραιπόπουλο	Γυμνάσιο Ραιποπούλου	78,46	-	Δεν υπάρχει προσφορά	ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
4	Κέδρα - Πρασιά-Ραιπόπουλο	Γυμνάσιο Ραιποπούλου	78,46	-	Δεν υπάρχει προσφορά	ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, με την παρατήρηση ότι "πριν προχωρήσει ο διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. Ευρυτανίας οφείλει να εξηγηθεί ο σχεδιασμός γιατί στην ίδια περιοχή και με τις ίδιες κατευθύνσεις κυκλοφορούν πολλά μέσα μεταφοράς, ... γιατί δεν συνδυάζονται οι μεταφορές και ζητούνται νέα δρομολόγια;". Πρότεινε, τέλος, ο κ. Χρονάς "να αριθμηθούν τα δρομολόγια και ο αριθμός του δρομολογίου να μπει δίπλα στον μαθητή".

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1539

**ΘΕΜΑ 16°:** Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Μεταφορά αντικειμένων - Ταχυμεταφορές» της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 6590/12-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

### αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της από 18-12-2012 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της εταιρείας "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε." για την «Μεταφορά αντικειμένων - Ταχυμεταφορές», της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για δύο (2) μήνες από την λήξη της, ήτοι από 18-12-2013 έως 17-2-2014, με τους ίδιους όρους.

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1540

**ΘΕΜΑ 17ο:** Έγκριση πρακτικό - κατακύρωση του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 52.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. οικ. 142821/5736/11-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,

#### αποφασίζει ομόφωνα

**Αναβάλλει** την λήψη απόφασης επί του θέματος, προκειμένου να παρασχεθεί η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, στην οποία παραπέμπεται το θέμα, σε σχέση με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1541

Σ' αυτό το σημείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ο κ. Γεώργιος Ψυχογιός, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και μέλος της Επιτροπής του άρθρου 18, ο οποίος προσεκλήθη με το αριθμ. 2114/10-12-2013 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις επί των θέσεων που διατύπωσε στην Επιτροπή του άρθρου 18. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις από τον κ. Γεώργιο Μάρκου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας.

**ΘΕΜΑ 18ο:** Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού περί καταβολής αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε Ι.Χ. αυτοκίνητο από πτώση βράχου στη θέση "Δερβένι", επί της Ε.Ο. Χαλκίδας- Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 28245/1325/20-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και το υπ' αριθμ. 137728/301/9-12-2013 έγγραφο του Νομικού Τμήματος της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:

1. τον εξώδικο συμβιβασμό με τον αιτούντα κ. Υδραίο Ζαχαρία, αφού εν προκειμένω συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτεί το άρθρο 176, παρ.1ζ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5, παρ. 1ιβ του ν. 4071/2012,
2. την καταβολή αποζημίωσης, συνολικού ποσού 4.909,15 €, στον κ. Υδραίο Ζαχαρία για τις υλικές ζημιές που υπέστη το Ι.Χ. αυτοκίνητό του από πτώση βράχου στη θέση "Δερβένι", επί της Ε.Ο. Χαλκίδας- Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1542**

**ΘΕΜΑ 19ο:** Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου Μαλεσίνας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 143699/6350/13-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, και το υπ'αριθμ. 6590/10-12-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου Μαλεσίνας», αναδόχου εταιρείας ΒΙΚΟ Α.Ε.Τ.Ε., έως την 31-03-2014, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1543**

Σ' αυτό το σημείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Μπαντούνας, τακτικό μέλος της Επιτροπής.

**ΘΕΜΑ 20ο:** Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του επαναληπτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και ανάθεση δύο νέων δρομολογίων.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 4859/12-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει:

1. το υπ'αριθμ. 5/4-12-2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του επαναληπτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2013-2014 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, σύμφωνα με το οποίο καμία προσφορά δεν κατατέθηκε για τα παρακάτω δρομολόγια:



ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2013-2014 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ												
Α/Α ΔΡΟ ΜΟ ΛΟΓ ΙΑ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑ ΒΗΣ (ΑΦΕΤΗΡ ΙΑ)	ΣΧΟΛΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΣ ΗΣ	ΑΡ ΜΑΘ	ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΟ Κ	ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ					ΑΝΩΤ ΑΤΟ ΗΜΕΡ ΗΣΙΟ ΚΟΣΤ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ	
					ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕ ΩΣ ΜΕ ΜΕΓΑ ΛΗ ΚΛΙΣΗ (>5%)	ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩ Σ ΜΕ ΜΕΓΑΛ Η ΚΛΙΣΗ (>5%)	ΧΩΜ ΑΤΟ ΔΡΟ ΜΟΣ ΜΕ ΜΕΓ ΑΛΗ ΚΛΙΣ Η	ΠΡΟΣ ΑΥΞΗ ΣΗ 10% ΣΤΟ ΣΥΝΟ ΛΟ ΧΙΛΙΟ ΜΕΤΡ ΩΝ	ΣΥΝΟ ΛΟ ΕΜΦ ΟΡΤΩ Ν ΧΙΛΙΟ ΜΕΤΡ ΩΝ			
1	ΚΕΔΡΑ - ΠΡΑΣΙΑ- ΡΑΠΤΟΠΟ ΥΛΟ	ΓΥΜΝΑΣ ΙΟ ΡΑΠΤΟΠ ΟΥΛΟΥ	4	Ταξι			46	4,6	50,6	78,46	ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕ ΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟ ΡΑ	
2	ΚΕΔΡΑ - ΠΡΑΣΙΑ- ΡΑΠΤΟΠΟ ΥΛΟ	ΓΥΜΝΑΣ ΙΟ ΡΑΠΤΟΠ ΟΥΛΟΥ	3	Ταξι			46	4,6	50,6	78,46	ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕ ΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟ ΡΑ	

2. την επιδότηση των μαθητών, για το δρομολόγιο (1): Α) Κάκου Δέσποινα Β) Πέτσας Παναγιώτης Γ) Κοτούλας Ηλίας Δ) Μαραγκούλα Βασιλική και για το δρομολόγιο (2): Α) Πέτσα Σοφία Β) Μαραγκούλας Ηλίας Γ) Κάκου Ευδοκία, σύμφωνα με την αριθμ. 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1449/τ.Β'/14-6-2013).

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1544

**ΘΕΜΑ 21<sup>ο</sup>:** Έγκριση α) 1<sup>ο</sup> Συγκριτικού Πίνακα και 1<sup>η</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, β) παράτασης συμβατικής προθεσμίας και γ) της δαπάνης για την εκτέλεση της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 70.000,00 €.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 137066/12202/9-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

### αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:

1. τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης «Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας», αναδόχου σύμπραξης "ΟΜΙΤΕC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΖΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΣ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΑΝΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ", συνολικής δαπάνης 46.806,00 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ή 57.963,05 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσόν της αρχικής σύμβασης και αύξηση του ΦΠΑ του ποσού της σύμβασης κατά 942,49 € λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 21% σε 23%,

2. τη σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης για αμοιβή μελετών ποσού 23.400,09 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ή ποσού 28.782,11 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι συνολικής δαπάνης 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 86.745,16 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α., δηλαδή για επί πλέον ποσό 23.400,09 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) σε σχέση με την αρχική συμβατική αμοιβή, συνολικής μεταβολής κατά 50,00 % επί πλέον της αρχικής σύμβασης, όπως έχει συνταχθεί και ελεγχθεί,
3. την συνολική παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της αρχικής σύμβασης κατά 1200 ημέρες, ήτοι μέχρι 17/05/2014,
4. την δαπάνη για την εκτέλεση της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας» ποσού 28.782,11€, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α..

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1545**

**ΘΕΜΑ 22º:** Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 4832/12-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εγκρίνει το από 10-12-2013 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα στον εν λόγω διαγωνισμό κ. Ματθαίου Ευριπίδη.
2. Αναδεικνύει μειοδότη τον κ. Ματθαίου Ευριπίδη - Μονοπώλιο Στυλίδας, δεδομένου ότι η προσφορά του, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 26.384,37 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει μετά την υποβολή από τον αναδειχθέντα μειοδότη των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται στην αριθμ. 4325/15-11-2013 διακήρυξη.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1546**

**ΘΕΜΑ 23º:** Έγκριση δαπάνης - δέσμευση πίστωσης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο πρόγραμμα "LEADER".

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 144094/4676/13-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την δαπάνη - δέσμευση πίστωσης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο πρόγραμμα "LEADER", ως εξής:

1. «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη της τοπικής ποικιλίας της ελιάς-γιουρτή ελιάς» με κόστος 12.393,00 € και ποσοστό Ε/Ε 5%, δηλαδή 619,65€.
2. «Τουριστική προβολή και προώθηση των τουριστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής νήσου Τριζονίων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή» με κόστος 15.707,10 € και ποσοστό Ε/Ε 5%, δηλαδή 785,355 €.
3. «Δημιουργία έντυπης και ηλεκτρονικής προβολής της τοπικής ποικιλίας της ελιάς» με κόστος 16.592,70 € και ποσοστό Ε/Ε 5%, δηλαδή 829,635 €.
4. «Σήμανση μνημείων στις περιοχές Γαλαξειδίου, Αγίας Ευθυμίας, Τολοφώνας, Δεσφίνας, Γλυφάδας» με κόστος 53.077,70 € και ποσοστό Ε/Ε 5%, δηλαδή 2.653,885 €.
5. «Βελτίωση και σήμανση μονοπατιών στην περιοχή της νήσου Τριζονίων» με κόστος 36.000,00 € και ποσοστό Ε/Ε 5%, δηλαδή 1.800,00 €.
6. «Διατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στο χείμαρρο Σκίτσας» με κόστος 205.000 € και ποσοστό Ε/Ε 5%, δηλαδή 10.250,00 €.

Οι συγκεκριμένες εγγυητικές επιστολές θα δοθούν από την ΕΤΕ Α.Ε., όπου υπάρχουν κατατεθειμένα τα ταμειακά διαθέσιμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Φωκίδας) αριθμ. λογ/σμού 75454003684. Το κόστος όλων των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης μέχρι την επιστροφή των, ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 €.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες θα πληρωθούν από τον ειδικό φορέα 073 ΚΑΕ 0874.

Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, με την αιτιολογία ότι "στο εν λόγω πρόγραμμα θα μετέχει αναπτυξιακή εταιρεία και όχι η Περιφέρεια".

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1547**

**ΘΕΜΑ 24<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση της μελέτης του έργου: «Μελέτη κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 303.736,16 € χωρίς Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 141083/12427/6-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εγκρίνει το υπ' αριθμ. Π/α/31-10-2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης του έργου: «Μελέτη κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 303.736,16 € χωρίς Φ.Π.Α..
2. Αποκλείει από τον διαγωνισμό τα παρακάτω μελετητικά σχήματα:
  - Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ- Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ ΕΕ. - ΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΪΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΣΙΑΚΟΒΕΛΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
  - ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - ΖΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΣ - ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΓΚΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΒΙΟΛΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

επειδή, σύμφωνα με το σκεπτικό της 1119/13 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, υπέβαλαν προσφορές χαμηλότερες από τα οριζόμενα στην προκήρυξη κατώτατα όρια αμοιβών.

3. Αναθέτει την μελέτη του θέματος στο εναπομένον σχήμα:

- ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. - ΓΕΩΔΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ: "ΤΟΜΗ" κτλ., επειδή αυτό υπέβαλε την μόνη κατά τα ως άνω παραδεκτή οικονομική προσφορά 291.973 € (Διακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ), χωρίς ΦΠΑ με έκπτωση (+) 3,87 επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1548**

**ΘΕΜΑ 25°:** Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην "25<sup>η</sup> AGROTICA Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων Εξοπλισμού και Εφοδίων Θεσσαλονίκης".

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 669/13-12-2013 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού είκοσι χιλιάδων σαράντα δύο κόμμα σαράντα ευρώ (**20.042,40 €**) με Φ.Π.Α., για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με εκθετήριο στην "25<sup>η</sup> AGROTICA Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων Εξοπλισμού και Εφοδίων", η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 30/01 έως 02/02/2014. Η συγκεκριμένη δαπάνη αναλύεται, ως εξής:

- Ενοίκιο 3.542,40 € (με Φ.Π.Α.).
- Κατασκευή δομής και διακόσμηση περιπτέρου 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
- Εκτυπώσεις εντύπων και αφισών 2.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και
- Απρόβλεπτα και λοιπά έξοδα 500,00 € (με Φ.Π.Α.).

και θα βαρύνει τον φορέα 01073 ΚΑΕ 0844.

Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, με την αιτιολογία ότι *"με την δεδομένη κοινή αγροτική πολιτική που απαξίωσε τη δουλειά του αγρότη και αφού ληφθεί υπόψη η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του κόστους των αγροεφοδίων, η συμμετοχή είναι δώρον άδωρον"*.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1549**

**ΘΕΜΑ 26°:** Διόρθωση της υπ' αριθμ. 1313/7-11-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπανών - δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις, ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 4877/13-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Διορθώνει την υπ' αριθμ. 1313/7-11-2013 απόφασή της περί έγκρισης δαπανών - δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και συγκεκριμένα περί έγκρισης της με α/α 11 δαπάνης, ύψους 1.045,00 € με Φ.Π.Α. για αμοιβή για την ετήσια συνδρομή στη νομική βάση δεδομένων «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας, **ως προς τον ΚΑΕ**, από το εσφαλμένο «ΚΑΕ 1121», που αφορά προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων στο **ορθό «ΚΑΕ 0879»**, που αφορά αμοιβές για όσους εκτελούν ειδικές εργασίες για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. Η συγκεκριμένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον ΦΟΡΕΑ 073.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1550**

**ΘΕΜΑ 27°:** Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ε.Ο. Θήβα - Λιβαδειά από χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 11+600».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 144170/6361/12-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, και το υπ' αριθμ. 6364/10-12-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Ε.Ο. Θήβα - Λιβαδειά από χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 11+600» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι την 30-01-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1551**

**ΘΕΜΑ 28°:** Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την μεταφορά αντικειμένων - ταχυμεταφορές, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 6615/16-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει:

1. την διενέργεια ενός πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την μεταφορά αντικειμένων - ταχυμεταφορές, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α.,
2. τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης,

3. τον Προϋπολογισμό συνολικού ποσού 73.800 € με Φ.Π.Α., ο οποίος κατανέμεται κατ' έτος για το 2014 ποσό 49.000 € και για το έτος 2015 ποσό 24.800 €.  
 Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π. Ε. Φθιώτιδας ειδικός φορέας 01073 ΚΑΕ 0823.

#### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1552**

**ΘΕΜΑ 29<sup>ο</sup>:** Ανάκληση της υπ' αριθμ. 1286/7-11-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί ανάδειξης αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, έτους 2013», προϋπολογισμού 40.000,00 €.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. οικ. 139913/5554/13-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευβοίας και το υπ' αριθμ. 9889/233684/3-12-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

**Αναβάλλει** την λήψη απόφασης επί του θέματος, προκειμένου να παρασχεθεί η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, στην οποία παραπέμπεται το θέμα, σε σχέση με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, μετά το σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

#### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1553**

**ΘΕΜΑ 30<sup>ο</sup>:** Λήψη απόφασης μετά την υπ' αριθμ. 11/18/2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 (αφορά έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: « Οδός Καθενοί - Στενή», Π.Ε. Ευβοίας).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 141435/6213/Φ.Ε./13-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας και την υπ' αριθμ. 11/18/2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι *“το πολιτικό ζήτημα έχει τεθεί, η άποψη της επιτροπής έχει εκφραστεί και ότι η επαναφορά του θέματος από την τεχνική υπηρεσία της Εύβοιας είναι το λιγότερο αδόκιμος...Θα μπορούσε να διατυπώνει ερώτημα μόνο για το τι θα κάνουμε”*.

Κατά τη συνεδρίαση και αφού τοποθετήθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος της προσφεύγουσας κ. Μαδαρού Ιωάννα και εξέθεσε την άποψή της, ζητήθηκε από την επιτροπή, η γνώμη του παρισταμένου Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθυμίου Καραϊσκού, ο οποίος διατύπωσε την εξής γνώμη:

Ι. Κατά πάγια θέση της νομολογίας των δικαστηρίων, η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων κατά τον τρόπο που έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην περίπτωση ειδικότερα που η διοικητική πράξη ακυρώθηκε για πλημμέλειες της αιτιολογίας, η Διοίκηση μπορεί να επαναλάβει την

κρίση της για τη ρύθμιση της συγκεκριμένης σχέσης αναδρομικώς και να εκδώσει πράξη με το ίδιο περιεχόμενο με εκείνη που ακυρώθηκε, αιτιολογώντας, όμως, νομίμως και επαρκώς τη νέα κρίση της, βάσει της ακυρωτικής απόφασης ή βάσει στοιχείων που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και κρίσης από τον ακυρωτικό δικαστή, ασχέτως αν τα στοιχεία αυτά ήταν γνωστά ή όχι στη Διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση η νέα κρίση της Διοίκησης πρέπει να μην αντίκειται σε όσα έχουν κριθεί από την ακυρωτική απόφαση και να εκφέρεται ενόψει του νομικού και πραγματικού καθεστώτος που υπήρχε κατά το χρόνο κατά τον οποίο εκδόθηκε η πράξη που ακυρώθηκε, δεν απαγορεύεται δε στη Διοίκηση να εκδώσει, μετά από διαδοχικές ακυρώσεις για πλημμέλειες της αιτιολογίας, διαδοχικές πράξεις που να καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα, με νέα αιτιολογία, αρκεί η εμμονή της Διοίκησης να μη συνιστά, στις περιπτώσεις που η πράξη δεν εκδίδεται κατά δέσμια αρμοδιότητα, κακή χρήση της διακριτικής εξουσίας, κατά την κρίση του δικαστηρίου, το οποίο πρέπει να εκτιμά τις συντρέχουσες, κάθε φορά, περιστάσεις. Αν δε, ενόψει του αριθμού των ακυρωτικών αποφάσεων που προηγήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση και της αδυναμίας της Διοίκησης να αιτιολογήσει νομίμως και επαρκώς τη δυσμενή για τον υπάλληλο νέα διοικητική πράξη, η πράξη αυτή τελικώς ακυρωθεί για κακή χρήση της διακριτικής εξουσίας, η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να προέλθει στις νόμιμες ενέργειες και να εκδώσει θετική πράξη υπέρ του υπαλλήλου σύμφωνα με όσα κρίθηκαν με την ακυρωτική απόφαση, χωρίς να μπορεί να επαναλάβει την πράξη με νέα πάλι αιτιολογία (Σ.τ.Ε. 2611/1989 Ολ.) [βλ.ΣτΕ 1571/2012, 748/2007 και 3320/2003].

II.- Εξάλλου ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», προβλέπει στο άρθρο 20 ότι: «.....1. Όπου ο νόμος, για την έκδοση διοικητικής πράξης προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) ..., η ... γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα ..... Η γνώμη .... πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της. 2. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ... Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ..., καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς. 3. Το αρμόδιο για την έκδοση διοικητικής πράξης όργανο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη άλλου οργάνου οικειοθελώς...». [ΣτΕ 652/2011, 1379/2011, 3023/2011, 1420/2010 όλες σε Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ» κ.α.]

III. Στην προκειμένη περίπτωση:

1.- Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με την υπ' αρ. 91696/4385/6-8-2013 εισήγηση της, είχε εισηγηθεί: α) Την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 4ο Α.Π.Ε. του έργου «Οδός Καθενοί - Στενή» με ανάδοχο την εταιρεία «SICAP S.A.», β) την ένταξη της δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ066 (ΚΑΠ) και γ) τη δέσμευση πίστωσης για την αποπληρωμή του αναδόχου.

1.1.- Η εισήγηση αυτή, απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ.988/27-08-2013 απόφαση της παρούσης Οικονομικής επιτροπής. Κατά της εν λόγω απόφασης, η ανάδοχος εταιρεία άσκησε στην Επιτροπή του άρθρου 18 Ν.2218/1994, προσφυγή, η οποία [Επιτροπή του άρθρου 18 Ν.2218/1994], αφού εξέτασε τη νομιμότητα της εν λόγω αποφάσεως, με την υπ' αριθμ.11/18/2013 απόφασή της, δέχθηκε την προσφυγή και

ακύρωσε την απόφαση της παρούσας επιτροπής για το λόγο ότι: «..... η Οικονομική Επιτροπή απορρίπτει την εισήγηση χωρίς να επικαλείται κανένα απολύτως λόγο γι' αυτό, στερούμενη παντελώς νομίμου αιτιολογίας, η οποία μάλιστα ως απορριπτική της εισήγηση της υπηρεσίας, θα έπρεπε να είναι αναλυτικά τεκμηριωμένη....»

2.- Μετά ταύτα, η ίδια υπηρεσία [Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας], επανέρχεται και με το υπ.αριθ.πρωτ.141435/6213/13-12-2013 έγγραφο της, επαναφέρει το θέμα προς έγκριση, επικαλούμενη την υπ' αρ. 91696/4385/6-8-2013 αρχική εισήγησή της και εισηγείται εκ νέου : α) Την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 4ο Α.Π.Ε. του έργου «Οδός Καθενοί - Στενή» με ανάδοχο την εταιρεία «SICAP S.A.», β) την ένταξη της δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ066 (ΚΑΠ) και γ) τη δέσμευση πίστωσης για την αποπληρωμή του αναδόχου.

IV.- Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στο νομικό μέρος της παρούσης, η παρούσα Οικονομική Επιτροπή, με δεδομένο ότι η ακυρωθείσα απόφαση [διοικητική πράξη] ακυρώθηκε για πλημμέλειες της αιτιολογίας, μπορεί να επαναλάβει την κρίση της για την συγκεκριμένη υπόθεση και να εκδώσει πράξη με το ίδιο περιεχόμενο με εκείνη που ακυρώθηκε, αιτιολογώντας, όμως, νομίμως και επαρκώς τη νέα κρίση της, βάσει της ακυρωτικής απόφασης ή βάσει στοιχείων που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και κρίσης, ασχέτως αν τα στοιχεία αυτά ήταν γνωστά ή όχι στη Διοίκηση. Ο τρόπος με τον οποίον θα ενεργοποιηθεί εκ νέου η κρίση της επιτροπής, προφανώς εστιάζεται σε αίτημα, αυτού που προσδοκά έννομο συμφέρον για λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος ή και αυτεπαγγέλτως. Με την έννοια αυτή, η εισήγηση της υπηρεσίας, ως αίτημα για έγκριση της εισηγήσεως της, τυπικώς δεν είναι ορθή, αφού αντικείμενο της συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον της παρούσης επιτροπής, μετά την ακυρωτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 18 Ν.2218/1994, είναι η επανάληψη της κρίσεώς της, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμ. 11/18/2013 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 Ν.2218/1994, όπως ορθά εισήχθη ως θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η τυπική όμως αυτή «εκτροπή», δεν δημιουργεί εμπόδιο στην εισαγωγή του θέματος για συζήτηση, ενόψει του ότι, ως προελέχθη, η επιτροπή μπορεί να επιληφθεί και αυτεπαγγέλτως της επανεξετάσεως του θέματος, διαμορφώνοντας και τροποποιώντας όλα τα στοιχεία αυτού [π.χ. διατύπωση θέματος ημερήσιας διάταξης, περιεχόμενο αποφάσεως κ.λ.π.]

V.- Επί της ουσίας του θέματος, η άποψη της υπηρεσίας, όπως αυτή διατυπώνεται στην αρχική υπ' αρ. 91696/4385/6-8-2013 αρχική εισήγησή της, δεν είναι ορθή, για τους εξής λόγους:

1.- Στο άρθρο 56 του Κώδικα κατασκευής δημοσίων έργων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116), ορίζεται ότι : «Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Για την έγκριση αυτή η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επειγόντος και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για



τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%)». Ακολούθως, στο άρθρο 37 του ίδιου Κώδικα, ορίζεται ότι : «...1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. ... 3. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 57 του παρόντος, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. ... 4. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής διαταγής. Αν η διαταγή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει σύμφωνα με την εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας. ...».

1.1.- Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι η σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως προηγείται, κατά κανόνα, της εκτέλεσεως των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της εκτέλεσής τους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκτέλεση πρόσθετων επείγουσών εργασιών, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις του άρθρου 56 του Ν. 3669/2008, δηλαδή μετά τη σύνταξη τεχνικής περιγραφής αυτών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αιτιολόγηση του επείγοντος, εκτίμηση της δαπάνης των εργασιών και έγκριση αυτών από την Προϊσταμένη Αρχή και ενδεχομένως πριν από την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, οπότε, στην περίπτωση αυτή, προηγείται η εκτέλεσή τους και έπεται η κατάρτιση της συμπληρωματικής συμβάσεως. Οι ως άνω συμπληρωματικές εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν πριν από τη σύνταξη Α.Π.Ε. και πριν από τη σύναψη συμβάσεως, μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο του αρχικού έργου ή σε επείγουσες περιπτώσεις, μετά από προφορική εντολή στον τόπο του έργου, η οποία καταχωρείται στο ημερολόγιο αυτού (Απόφαση Μείζονος Τμήματος Επταμελούς Σύνοψης 2093/2011, Πράξη VII Τμήματος Ε.Σ. 29/2010). Πέραν των ως άνω τυπικών προϋποθέσεων απαιτείται ωσαύτως όπως αυτές χαρακτηρίζονται ως επείγουσες, υπό την έννοια ότι στοχεύουν στην αποτροπή άμεσου επικείμενου κινδύνου τόσο για τις εγκαταστάσεις του έργου που έχει ήδη εκτελεσθεί όσο και για τους εργαζομένους ή και διερχομένους από αυτό. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας των εργασιών αυτών απαιτεί την ύπαρξη άμεσου κινδύνου καθόσον μόνον τότε δύναται να καταστεί εφικτή η πραγματοποίησή τους πάραυτα, χωρίς τη σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε., ακόμη και με προφορική εντολή που καταχωρείται στο ημερολόγιο του έργου. Σε κάθε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επικαλείται την διενέργεια πρόσθετων επείγουσών εργασιών, πέραν των τυπικών προϋποθέσεων (σύνταξη τεχνικής περιγραφής, εκτίμηση της δαπάνης, έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή ή προφορική εντολή καταχωρημένη στο ημερολόγιο του έργου) απαιτείται η συνδρομή της ουσιαστικής προϋποθέσεως του επείγοντος, δηλαδή του εξαιρετικού κινδύνου υπό την έννοια που προεκτέθηκε (πρβλ. ΕΣ 276/2011, 272/2011, 268/2011, Πράξεις VI Τμήματος, 27/2013, 897/2012, 82/2008, 62/2007, 227/2006, 225/2006, 139/2005).

2.- Στο άρθρο 25 του Π.Δ/τος 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» ορίζεται ότι : «.....Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις : 1) ... 4) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών : α) όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την υπηρεσία αυτή, εφόσον τα συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες είτε δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές είτε μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, πλην όμως είναι απόλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των συναπομένων συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης». Ακολουθως, στο άρθρο 28 του Κώδικα κατασκευής δημόσιων έργων, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παρ.1 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α 44) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 παρ.13 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85), ορίζεται ότι: «Η απευθείας ανάθεση ... ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημόσιου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο : α) ... β) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 57 παρ.1, 124 και 125. γ) ...» και στο άρθρο 57 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι : «1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. ... 2. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του

προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και τις δαπάνες των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 3. Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. ... ».

2.1.- Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι η απευθείας ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών στον ανάδοχο ήδη εκτελούμενου δημόσιου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία απευθείας αναθέσεως και για το λόγο αυτό εφαρμόζεται μόνον στις περιοριστικά αναφερόμενες στο Νόμο περιπτώσεις, καθόσον συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ως συμπληρωματικές εργασίες θεωρούνται εκείνες, για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : α) παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση, β) κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και τα οικεία συμβατικά τεύχη (μελέτες, γενική συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.), λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και γ) είτε δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή είτε, παρά τη δυνατότητα διαχωρισμού τους, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Τέτοιες εργασίες θεωρούνται εκείνες, οι οποίες προβλέπονται κατά είδος από το συμβατικό τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό, αλλά εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες (πρόσθετες ή υπερσυμβατικές εργασίες) είτε δεν προβλέπονται καθόλου ή προβλέπονται μιν, αλλά εκτελούνται με διαφορετικό τρόπο (νέες εργασίες). Δεν θεωρούνται συμπληρωματικές οι εργασίες που αφορούν στην επέκταση του τεχνικού αντικειμένου του έργου ή στη βελτίωση της ποιότητάς του με ανώτερα ποιοτικώς υλικά ή με μεθόδους μη προδιαγραφόμενες στα οικεία συμβατικά τεύχη, διότι είναι ανεπίτρεπτη η εκ των υστέρων μεταβολή του αντικειμένου του έργου, καθόσον δεν ήταν γνωστή στο σύνολο των διαγωνιζομένων κατά την υποβολή της προσφοράς τους και δεν αποτέλεσε τη βάση της διαδικασίας αναδείξεως αναδόχου (Αποφάσεις Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνοψης Ελ. Συν.3205/2011, 3030/2011, Απόφαση VI Τμήματος 27/2013, 897/2012, 2069/2010, Πράξεις VI Τμήματος 108/2007, 232/2006, 216/2006, 197/2006, 192/2006, 98/2006). Οι ως άνω διατάξεις, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα τους, πρέπει να ερμηνεύονται στενά, το δε βάρος αποδείξεως της συνδρομής των έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων φέρει η αναθέτουσα αρχή (Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση C-601/10, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας). Ως απρόβλεπτες περιστάσεις νοούνται αφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στο χρόνο καταρτίσεως της αρχικής συμβάσεως και τα οποία, παρότι η μελέτη (οριστική ή

προμελέτη), με βάση την οποία προσδιορίστηκε το τεχνικό αντικείμενο του έργου, υπήρξε κατά το δυνατόν πλήρης και ακριβής, αντικειμενικά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής ώστε να ενταχθούν στο αρχικό έργο και την ήδη συναφθείσα σύμβαση (Απόφαση Τμήματος Μειζονος - Επιταμελούς Σύνθεσης Ελ.Συν.3205/2011, Αποφάσεις VI Τμήματος 27/2013, 2726/2010, 2506/2009, 1780/2009, Πράξεις VI Τμήματος 52/2007, 106/2003). Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην εξαιρετική αυτή διαδικασία της απευθείας αναθέσεως μέσω καταρτίσεως συμπληρωματικής συμβάσεως, ως εκ της φύσεώς της, πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των αναγκαιών για την κατάρτισή της προϋποθέσεων (Αποφάσεις VI Τμήματος 27/2013, 897/2012, 2066/2010, 286/2010, 285/2010, 136/2010). Περαιτέρω, με το ποσό του κονδυλίου των απροβλέπτων της αρχικής συμβάσεως καλύπτονται εργασίες, οι οποίες προκύπτουν από τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου, η οποία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως και επιβάλλει αναγκαστικές τροποποιήσεις στο σχεδιασμό του αρχικού έργου, εργασίες, οι οποίες προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής, δεν οφείλονται σε απρόβλεπτες συνθήκες και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου (π.χ. κακοτεχνίες), καθώς και διαφορές, οι οποίες προκύπτουν στις ποσότητες των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα των προσμετρήσεων (Αποφάσεις VI Τμήματος 792/2011, 791/2011). Τέλος, ουσιώδη διαδικαστικό τύπο για τη σύναψη της συμπληρωματικής συμβάσεως, συνιστά η σύνταξη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), ο οποίος υπογράφεται από τον ανάδοχο και οριστικοποιείται με την έγκρισή του από την Προϊσταμένη Αρχή, περιλαμβάνει δε τα ουσιώδη οικονομικά δεδομένα τόσο της αρχικής όσο και της συμπληρωματικής συμβάσεως.

VI. Στην προκειμένη περίπτωση, από όλα τα στοιχεία του φακέλου, σε σχέση με την εισήγηση της υπηρεσίας, προκύπτουν ότι:

1.- Η υπηρεσία που εισηγείται [Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας], για να θεμελιώσει την άποψή της περί της νομιμότητας της εν λόγω συμπληρωματικής συμβάσεως, αναφέρει στην εισήγηση της ότι: α) Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα 1η συμπληρωματική σύμβαση αναφέρονται στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση και περιληπτικά αφορούν: Πρόσθετες εργασίες που αναγράφονται στον πίνακα των σελίδων 5 & 6 του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου, οι οποίες ήταν αναγκαίες και απαραίτητες για την λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του, ώστε να καλύπτονται οι όροι επιλεξιμότητας του έργου και έχουν παραληφθεί ποιοτικά και ποσοτικά και β) Οι παραπάνω εργασίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν έργο ή σε προηγούμενη συναφθείσα συμπληρωματική σύμβαση, κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κυρία σύμβαση αλλά και αυτές ακόμα που μπορούν να διαχωριστούν είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης και την λειτουργικότητα του έργου. Και με βάση αυτά επικαλείται ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 1 του Ν.3669/08, δοθέντος ότι το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Ν.3669/08.

2.- Κατ' αρχήν τα στοιχεία αυτά, δεν είναι ικανά και αρκετά, προκειμένου να τύχουν εφαρμογή οι διατάξεις των προαναφερόμενων (άνω παρ.ΙΙΙ) άρθρων του

N.3669/08 και με αυτά δεν μπορούν να θεμελιωθούν οι προϋποθέσεις, αυστηρώς τυπικές, των εν λόγω διατάξεων. Ειδικότερα, στην εισήγηση της Υπηρεσίας:

(α) Δεν περιγράφονται και δεν τεκμηριώνονται οι «απρόβλεπτες περιστάσεις» που κατέστησαν αναγκαίες τις συμπληρωματικές εργασίες. Πρόσθετες εργασίες, «οι οποίες ήταν αναγκαίες και απαραίτητες για την λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του, ώστε να καλύπτονται οι όροι επιλεξιμότητας του έργου», χωρίς την συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων, δεν αποτελούν, σύμφωνα με τα παραπάνω, λόγο σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, αλλά αποτελούν αντικείμενο νέας εργολαβίας.

(β) Δεν περιγράφονται και δεν τεκμηριώνονται οι λόγοι αδυναμίας του διαχωρισμού των εν λόγω πρόσθετων εργασιών από την κύρια σύμβαση, ή η απόλυτη αναγκαιότητά τους για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης και την λειτουργικότητα του έργου.

(γ) Δεν περιγράφεται και δεν τεκμηριώνεται συνδρομή επειγουσών περιστάσεων, ώστε να αιτιολογηθεί η εκτέλεση εργασιών - πολύ περισσότερο υπερσυμβατικών εργασιών - χωρίς την προηγούμενη έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και χωρίς την Υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης.

(δ) από την ίδια την εισήγηση της υπηρεσίας, προκύπτει ότι εκ των τριών άνω (συντρεχόντων σωρευτικά) προϋποθέσεων, πληρείται μόνο η μία, ήτοι το ποσό των προτεινομένων συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης».

VII.- Εν κατακλείδι, για την εκτέλεση των υπόψη συμπληρωματικών εργασιών, μετά τις παραπάνω αναφερόμενες εγκρίσεις, υπογράφεται πριν την εκτέλεσή τους, συμπληρωματική σύμβαση και προσκομίζεται η αναλογούσα συμπληρωματική εγγυητική καλής εκτέλεσης. Για τις δύο εργολαβίες με ανάδοχο τη «SICAP SA» που δημοπρατήθηκαν το 2008, δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες αυτές, αλλά εκτελέστηκαν το 2009 και το 2010, οι εργασίες της αρχικής σύμβασης και οι πρόσθετες, χωρίς υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, και η νομιμοποίηση αυτών (των πρόσθετων εργασιών), ζητείται μετά την παραλαβή των έργων, με το αιτιολογικό ότι παρελήφθησαν από την επιτροπή παραλαβής, μαζί με τις προβλεπόμενες συμβατικές εργασίες. Ερμηνεύοντας την όλη διαδικασία πρόκειται για εκ των υστέρων νομιμοποίηση πρόσθετων εργασιών (εκτός των συμβατικών) μετά την ολοκλήρωση του έργου και όχι, όπως προβλέπεται, πριν την εκτέλεσή τους.

VIII.- Η Επιτροπή, μετά από ερωτήσεις των μελών της προς το Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ευθύμιο Καραϊσκό, τον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Αναστάσιο Παπαναστασίου και τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Γεώργιο Μάρκου και διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών και αφού (η πλειοψηφία της, κατά τα κατωτέρω) έλαβε υπόψη της και αποδέχτηκε ως νόμιμα και ορθά, τα όσα ανωτέρω ανέφερε ο Νομικός Σύμβουλος, τα οποία αποτελούν και το σκεπτικό (αιτιολογία) της παρούσας αποφάσεως,

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

1. Επαναλαμβάνει την κρίση της, σε σχέση με την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: « Οδός Καθενοί

- Στενή», Π.Ε. Εύβοιας, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 988/27-08-2013 απόφασή της και ακυρώθηκε με την υπ.αριθ.11/18/2013 απόφαση (Πρακτικό 11/2013) της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

2. Δεν αποδέχεται (απορρίπτει) την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ως αυτή διατυπώθηκε στα υπ' αρ. 91696/4385/06-08-2013 και υπ.αριθ.πρωτ.141435/6213/13-12-2013 έγγραφά της,

3. Δεν εγκρίνει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 4ο Α.Π.Ε. του έργου «Οδός Καθενοί - Στενή», με ανάδοχο την εταιρεία «SICAP S.A.».

Ο κ. Θωμάς Τουσιάδης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1554

**ΘΕΜΑ 31<sup>ο</sup>:** Λήψη απόφασης μετά την υπ'αριθμ. 11/19/2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 (αφορά έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Οδός Στύρα - Ν. Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 141446/6214/Φ.Ε./13-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και την υπ'αριθμ. 11/19/2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι *“το πολιτικό ζήτημα έχει τεθεί, η άποψη της επιτροπής έχει εκφραστεί και ότι η επαναφορά του θέματος από την τεχνική υπηρεσία της Εύβοιας είναι το λιγότερο αδόκιμος...Θα μπορούσε να διατυπώνει ερώτημα μόνο για το τι θα κάνουμε”*.

Κατά τη συνεδρίαση και αφού τοποθετήθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος της προσφεύγουσας κ. Μαδαρού Ιωάννα και εξέθεσε την άποψή της, ζητήθηκε από την επιτροπή, η γνώμη του παρισταμένου Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθυμίου Καραϊσκού, ο οποίος διατύπωσε την εξής γνώμη:

I. Κατά πάγια θέση της νομολογίας των δικαστηρίων, η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων κατά τον τρόπο που έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην περίπτωση ειδικότερα που η διοικητική πράξη ακυρώθηκε για πλημμέλειες της αιτιολογίας, η Διοίκηση μπορεί να επαναλάβει την κρίση της για τη ρύθμιση της συγκεκριμένης σχέσης αναδρομικώς και να εκδώσει πράξη με το ίδιο περιεχόμενο με εκείνη που ακυρώθηκε, αιτιολογώντας, όμως, νομίμως και επαρκώς τη νέα κρίση της, βάσει της ακυρωτικής απόφασης ή βάσει στοιχείων που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και κρίσης από τον ακυρωτικό δικαστή, ασχέτως αν τα στοιχεία αυτά ήταν γνωστά ή όχι στη Διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση η νέα κρίση της Διοίκησης πρέπει να μην αντίκειται σε όσα έχουν κριθεί από την ακυρωτική απόφαση και να εκφέρεται ενόψει του νομικού και πραγματικού καθεστώτος που υπήρχε κατά το χρόνο κατά τον οποίο εκδόθηκε η πράξη που ακυρώθηκε, δεν απαγορεύεται δε στη Διοίκηση να εκδώσει, μετά από διαδοχικές ακυρώσεις για πλημμέλειες της αιτιολογίας, διαδοχικές πράξεις που να καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα, με νέα αιτιολογία, αρκεί η εμμονή της Διοίκησης να μη συνιστά, στις περιπτώσεις που η πράξη δεν εκδίδεται κατά δέσμια αρμοδιότητα, κακή χρήση της διακριτικής εξουσίας, κατά την κρίση του δικαστηρίου, το οποίο πρέπει να εκτιμά τις συντρέχουσες, κάθε φορά, περιστάσεις. Αν δε, ενόψει του αριθμού των ακυρωτικών αποφάσεων που προηγήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση και της αδυναμίας της

Διοίκησης να αιτιολογήσει νομίμως και επαρκώς τη δυσμενή για τον υπάλληλο νέα διοικητική πράξη, η πράξη αυτή τελικώς ακυρωθεί για κακή χρήση της διακριτικής εξουσίας, η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να προέλθει στις νόμιμες ενέργειες και να εκδώσει θετική πράξη υπέρ του υπαλλήλου σύμφωνα με όσα κρίθηκαν με την ακυρωτική απόφαση, χωρίς να μπορεί να επαναλάβει την πράξη με νέα πάλι αιτιολογία (Σ.τ.Ε. 2611/1989 Ολ.) [βλ.ΣτΕ 1571/2012, 748/2007 και 3320/2003].

II.- Εξάλλου ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», προβλέπει στο άρθρο 20 ότι: «.....1. Όπου ο νόμος, για την έκδοση διοικητικής πράξης προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) ..., η ... γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα ..... Η γνώμη .... πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της. 2. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ... Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ..., καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς. 3. Το αρμόδιο για την έκδοση διοικητικής πράξης όργανο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη άλλου οργάνου οικειοθελώς...». [ΣτΕ 652/2011, 1379/2011, 3023/2011, 1420/2010 όλες σε Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ» κ.α.]

III. Στην προκειμένη περίπτωση:

1.- Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με την υπ' αρ. 91697/4386/6-8-2013 εισήγηση της, είχε εισηγηθεί: α) την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 4ο Α.Π.Ε. του έργου «Οδός Στύρα - Νέα Στύρα», με ανάδοχο την εταιρεία «SICAP S.A.», β) την ένταξη της δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ066 (ΚΑΠ) και γ) τη δέσμευση πίστωσης για την αποπληρωμή του αναδόχου.

1.1.- Η εισήγηση αυτή, απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ.989/27-08-2013 απόφαση της παρούσης Οικονομικής επιτροπής. Κατά της εν λόγω απόφασης, η ανάδοχος εταιρεία άσκησε στην Επιτροπή του άρθρου 18 Ν.2218/1994, προσφυγή, η οποία [Επιτροπή του άρθρου 18 Ν.2218/1994], αφού εξέτασε τη νομιμότητα της εν λόγω αποφάσεως, με την υπ' αριθμ.11/19/2013 απόφασή της, δέχθηκε την προσφυγή και ακύρωσε την απόφαση της παρούσας επιτροπής για το λόγο ότι: «..... η Οικονομική Επιτροπή απορρίπτει την εισήγηση χωρίς να επικαλείται κανένα απολύτως λόγο γι' αυτό, στερούμενη παντελώς νομίμου αιτιολογίας, η οποία μάλιστα ως απορριπτική της εισήγηση της υπηρεσίας, θα έπρεπε να είναι αναλυτικά τεκμηριωμένη...»

2.- Μετά ταύτα, η ίδια υπηρεσία [Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας], επανέρχεται και με το υπ.αριθ.πρωτ.141446/6214/13-12-2013 έγγραφο της, επαναφέρει το θέμα προς έγκριση, επικαλούμενη την υπ' αρ. 91697/4386/06-08-2013 αρχική εισήγησή της και εισηγείται εκ νέου : α) την έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 4ο Α.Π.Ε. του έργου «Οδός Στύρα - Νέα Στύρα», με ανάδοχο την εταιρεία «SICAP S.A.», β) την ένταξη της δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ066 (ΚΑΠ) και γ) τη δέσμευση πίστωσης για την αποπληρωμή του αναδόχου.

IV.- Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στο νομικό μέρος της παρούσης, η παρούσα Οικονομική Επιτροπή, με δεδομένο ότι η ακυρωθείσα απόφαση [διοικητική

πράξη] ακυρώθηκε για πλημμέλειες της αιτιολογίας, μπορεί να επαναλάβει την κρίση της για την συγκεκριμένη υπόθεση και να εκδώσει πράξη με το ίδιο περιεχόμενο με εκείνη που ακυρώθηκε, αιτιολογώντας, όμως, νομίμως και επαρκώς τη νέα κρίση της, βάσει της ακυρωτικής απόφασης ή βάσει στοιχείων που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και κρίσης, ασχέτως αν τα στοιχεία αυτά ήταν γνωστά ή όχι στη Διοίκηση. Ο τρόπος με τον οποίον θα ενεργοποιηθεί εκ νέου η κρίση της επιτροπής, προφανώς εστιάζεται σε αίτημα, αυτού που προσδοκά έννομο συμφέρον για λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος ή και αυτεπαγγέλτως. Με την έννοια αυτή, η εισήγηση της υπηρεσίας, ως αίτημα για έγκριση της εισηγήσεως της, τυπικώς δεν είναι ορθή, αφού αντικείμενο της συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον της παρούσης επιτροπής, μετά την ακυρωτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 18 Ν.2218/1994, είναι η επανάληψη της κρίσεώς της, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμ. 11/19/2013 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 Ν.2218/1994, όπως ορθά εισήχθη ως θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η τυπική όμως αυτή «εκτροπή», δεν δημιουργεί εμπόδιο στην εισαγωγή του θέματος για συζήτηση, ενόψει του ότι, ως προελέχθη, η επιτροπή μπορεί να επιληφθεί και αυτεπαγγέλτως της επανεξετάσεως του θέματος, διαμορφώνοντας και τροποποιώντας όλα τα στοιχεία αυτού [π.χ. διατύπωση θέματος ημερήσιας διάταξης, περιεχόμενο αποφάσεως κ.λ.π.]

V.- Επί της ουσίας του θέματος, η άποψη της υπηρεσίας, όπως αυτή διατυπώνεται στην αρχική υπ' αρ. 91697/4386/06-08-2013 αρχική εισήγησή της, δεν είναι ορθή, για τους εξής λόγους:

1.- Στο άρθρο 56 του Κώδικα κατασκευής δημόσιων έργων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116), ορίζεται ότι : «Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Για την έγκριση αυτή η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%)». Ακολούθως, στο άρθρο 37 του ίδιου Κώδικα, ορίζεται ότι: «...1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. ... 3. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 57 του παρόντος, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. ... 4. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής διαταγής. Αν η διαταγή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα,



ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει σύμφωνα με την εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας. ...».

1.1.- Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι η σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως προηγείται, κατά κανόνα, της εκτέλεσης των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της εκτέλεσής τους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκτέλεση πρόσθετων επείγουσών εργασιών, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις του άρθρου 56 του Ν. 3669/2008, δηλαδή μετά τη σύνταξη τεχνικής περιγραφής αυτών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αιτιολόγηση του επειγόντος, εκτίμηση της δαπάνης των εργασιών και έγκριση αυτών από την Προϊσταμένη Αρχή και ενδεχομένως πριν από την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, οπότε, στην περίπτωση αυτή, προηγείται η εκτέλεσή τους και έπεται η κατάρτιση της συμπληρωματικής συμβάσεως. Οι ως άνω συμπληρωματικές εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν πριν από τη σύνταξη Α.Π.Ε. και πριν από τη σύναψη συμβάσεως, μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο του αρχικού έργου ή σε επείγουσες περιπτώσεις, μετά από προφορική εντολή στον τόπο του έργου, η οποία καταχωρείται στο ημερολόγιο αυτού (Απόφαση Μείζονος Τμήματος Επταμελούς Σύνοψης 2093/2011, Πράξη VII Τμήματος Ε.Σ. 29/2010). Πέραν των ως άνω τυπικών προϋποθέσεων απαιτείται ωσαύτως όπως αυτές χαρακτηρίζονται ως επείγουσες, υπό την έννοια ότι στοχεύουν στην αποτροπή άμεσου επικείμενου κινδύνου τόσο για τις εγκαταστάσεις του έργου που έχει ήδη εκτελεσθεί όσο και για τους εργαζομένους ή και διερχομένους από αυτό. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας των εργασιών αυτών απαιτεί την ύπαρξη άμεσου κινδύνου καθόσον μόνον τότε δύναται να καταστεί εφικτή η πραγματοποίησή τους πάραυτα, χωρίς τη σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε., ακόμη και με προφορική εντολή που καταχωρείται στο ημερολόγιο του έργου. Σε κάθε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επικαλείται την διενέργεια πρόσθετων επείγουσών εργασιών, πέραν των τυπικών προϋποθέσεων (σύνταξη τεχνικής περιγραφής, εκτίμηση της δαπάνης, έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή ή προφορική εντολή καταχωρημένη στο ημερολόγιο του έργου) απαιτείται η συνδρομή της ουσιαστικής προϋποθέσεως του επειγόντος, δηλαδή του εξαιρετικού κινδύνου υπό την έννοια που προεκτέθηκε (πρβλ. ΕΣ 276/2011, 272/2011, 268/2011, Πράξεις VI Τμήματος, 27/2013, 897/2012, 82/2008, 62/2007, 227/2006, 225/2006, 139/2005).

2.- Στο άρθρο 25 του Π.Δ/τος 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» ορίζεται ότι : «.....Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις : 1) ... 4) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών : α) όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την υπηρεσία αυτή, εφόσον τα συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες είτε δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωριστούν από την αρχική

σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές είτε μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, πλην όμως είναι απόλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης». Ακολουθως, στο άρθρο 28 του Κώδικα κατασκευής δημόσιων έργων, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παρ.1 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α 44) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 παρ.13 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85), ορίζεται ότι: «Η απευθείας ανάθεση ... ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημόσιου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο: α) ... β) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 57 παρ.1, 124 και 125. γ) ...» και στο άρθρο 57 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι: «1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάψει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. ... 2. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και τις δαπάνες των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 3. Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. ... ».

2.1.- Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι η απευθείας ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών στον ανάδοχο ήδη εκτελούμενου δημόσιου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία απευθείας αναθέσεως και για το λόγο αυτό εφαρμόζεται μόνον στις περιοριστικά αναφερόμενες στο Νόμο περιπτώσεις, καθόσον συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ως συμπληρωματικές εργασίες θεωρούνται εκείνες, για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : α) παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση, β) κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και τα οικεία συμβατικά τεύχη (μελέτες, γενική συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.), λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και γ) είτε δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή είτε, παρά τη δυνατότητα διαχωρισμού τους, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Τέτοιες εργασίες θεωρούνται εκείνες, οι οποίες προβλέπονται κατά είδος από το συμβατικό τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό, αλλά εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες (πρόσθετες ή υπερσυμβατικές εργασίες) είτε δεν προβλέπονται καθόλου ή προβλέπονται μεν, αλλά εκτελούνται με διαφορετικό τρόπο (νέες εργασίες). Δεν θεωρούνται συμπληρωματικές οι εργασίες που αφορούν στην επέκταση του τεχνικού αντικειμένου του έργου ή στη βελτίωση της ποιότητάς του με ανώτερα ποιοτικώς υλικά ή με μεθόδους μη προδιαγραφόμενες στα οικεία συμβατικά τεύχη, διότι είναι ανεπίτρεπτη η εκ των υστέρων μεταβολή του αντικειμένου του έργου καθόσον δεν ήταν γνωστή στο σύνολο των διαγωνιζομένων κατά την υποβολή της προσφοράς τους και δεν αποτέλεσε τη βάση της διαδικασίας αναδείξεως αναδόχου (Αποφάσεις Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης Ελ. Συν.3205/2011, 3030/2011, Απόφαση VI Τμήματος 27/2013, 897/2012, 2069/2010, Πράξεις VI Τμήματος 108/2007, 232/2006, 216/2006, 197/2006, 192/2006, 98/2006). Οι ως άνω διατάξεις, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα τους, πρέπει να ερμηνεύονται στενά, το δε βάρος αποδείξεως της συνδρομής των έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων φέρει η αναθέτουσα αρχή (Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση C-601/10, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας). Ως απρόβλεπτες περιστάσεις νοούνται αφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στο χρόνο καταρτίσεως της αρχικής συμβάσεως και τα οποία, παρότι η μελέτη (οριστική ή προμελέτη), με βάση την οποία προσδιορίσθηκε το τεχνικό αντικείμενο του έργου, υπήρξε κατά το δυνατόν πλήρης και ακριβής, αντικειμενικά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής ώστε να ενταχθούν στο αρχικό έργο και την ήδη συναφθείσα σύμβαση (Απόφαση Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης Ελ. Συν.3205/2011, Απόφασεις VI Τμήματος 27/2013, 2726/2010, 2506/2009, 1780/2009, Πράξεις VI Τμήματος 52/2007, 106/2003). Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην εξαιρετική αυτή διαδικασία της απευθείας αναθέσεως μέσω καταρτίσεως συμπληρωματικής συμβάσεως, ως εκ της φύσεώς της, πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των αναγκαιών για την κατάρτισή της προϋποθέσεων (Αποφάσεις VI Τμήματος 27/2013, 897/2012, 2066/2010, 286/2010, 285/2010, 136/2010). Περαιτέρω, με το ποσό του κονδυλίου των απροβλέπτων της αρχικής συμβάσεως καλύπτονται εργασίες, οι οποίες προκύπτουν από τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου, η οποία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως και

επιβάλλει αναγκαστικές τροποποιήσεις στο σχεδιασμό του αρχικού έργου, εργασίες, οι οποίες προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής, δεν οφείλονται σε απρόβλεπτες συνθήκες και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου (π.χ. κακοτεχνίες), καθώς και διαφορές, οι οποίες προκύπτουν στις ποσότητες των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα των προμετρήσεων (Αποφάσεις VI Τμήματος 792/2011, 791/2011). Τέλος, ουσιώδη διαδικαστικό τύπο για τη σύναψη της συμπληρωματικής συμβάσεως, συνιστά η σύνταξη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), ο οποίος υπογράφεται από τον ανάδοχο και οριστικοποιείται με την έγκρισή του από την Προϊσταμένη Αρχή, περιλαμβάνει δε τα ουσιώδη οικονομικά δεδομένα τόσο της αρχικής όσο και της συμπληρωματικής συμβάσεως.

VI. Στην προκειμένη περίπτωση, από όλα τα στοιχεία του φακέλου, σε σχέση με την εισήγηση της υπηρεσίας, προκύπτουν ότι:

1.- Η υπηρεσία που εισηγείται [Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας], για να θεμελιώσει την άποψη της περί της νομιμότητας της εν λόγω συμπληρωματικής συμβάσεως, αναφέρει στην εισήγηση της ότι: α) Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα 1η συμπληρωματική σύμβαση αναφέρονται στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση και περιληπτικά αφορούν: Πρόσθετες εργασίες που αναγράφονται στον πίνακα των σελίδων 6 & 7 του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου, οι οποίες ήταν αναγκαίες και απαραίτητες για την λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του, ώστε να καλύπτονται οι όροι επιλεξιμότητας του έργου και έχουν παραληφθεί ποιοτικά και ποσοτικά και β) Οι παραπάνω εργασίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν έργο ή σε προηγούμενη συναφθείσα συμπληρωματική σύμβαση, κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση αλλά και αυτές ακόμα που μπορούν να διαχωριστούν είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης και την λειτουργικότητα του έργου. Και με βάση αυτά επικαλείται ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 1 του Ν.3669/08, δοθέντος ότι το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Ν.3669/08.

2.- Κατ' αρχήν τα στοιχεία αυτά, δεν είναι ικανά και αρκετά, προκειμένου να τύχουν εφαρμογή οι διατάξεις των προαναφερόμενων (άνω παρ.V) άρθρων του Ν.3669/08 και με αυτά δεν μπορούν να θεμελιωθούν οι προϋποθέσεις, αυστηρώς τυπικές, των εν λόγω διατάξεων. Ειδικότερα, στην εισήγηση της Υπηρεσίας:

(α) Δεν περιγράφονται και δεν τεκμηριώνονται οι «απρόβλεπτες περιστάσεις» που κατέστησαν αναγκαίες τις συμπληρωματικές εργασίες. Πρόσθετες εργασίες, «οι οποίες ήταν αναγκαίες και απαραίτητες για την λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του, ώστε να καλύπτονται οι όροι επιλεξιμότητας του έργου», χωρίς την συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων, δεν αποτελούν, σύμφωνα με τα παραπάνω, λόγο σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, αλλά αποτελούν αντικείμενο νέας εργολαβίας.

(β) Δεν περιγράφονται και δεν τεκμηριώνονται οι λόγοι αδυναμίας του διαχωρισμού των εν λόγω πρόσθετων εργασιών από την κύρια σύμβαση, ή η απόλυτη αναγκαιότητά τους για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης και την λειτουργικότητα του έργου.

(γ) Δεν περιγράφεται και δεν τεκμηριώνεται συνδρομή επειγουσών περιστάσεων, ώστε να αιτιολογηθεί η εκτέλεση εργασιών - πολύ περισσότερο υπερσυμβατικών εργασιών - χωρίς την προηγούμενη έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και χωρίς την Υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης.

(δ) από την ίδια την εισήγηση της υπηρεσίας, προκύπτει ότι εκ των τριών άνω (συντρεχόντων σωρευτικά) προϋποθέσεων, πληρείται μόνο η μία, ήτοι το ποσό των προτεινομένων συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης».

VII.- Εν κατακλείδι, για την εκτέλεση των υπόψη συμπληρωματικών εργασιών, μετά τις παραπάνω αναφερόμενες εγκρίσεις, υπογράφεται πριν την εκτέλεσή τους, συμπληρωματική σύμβαση και προσκομίζεται η αναλογούσα συμπληρωματική εγγυητική καλής εκτέλεσης. Για τις δύο εργολαβίες με ανάδοχο τη «SICAP SA» που δημοπρατήθηκαν το 2008, δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες αυτές, αλλά εκτελέστηκαν το 2009 και το 2010, οι εργασίες της αρχικής σύμβασης και οι πρόσθετες, χωρίς υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, και η νομιμοποίηση αυτών (των πρόσθετων εργασιών) ζητείται μετά την παραλαβή των έργων, με το αιτιολογικό ότι παρελήφθησαν από την επιτροπή παραλαβής, μαζί με τις προβλεπόμενες συμβατικές εργασίες. Ερμηνεύοντας την όλη διαδικασία πρόκειται για εκ των υστέρων νομιμοποίηση πρόσθετων εργασιών (εκτός των συμβατικών) μετά την ολοκλήρωση του έργου και όχι, όπως προβλέπεται, πριν την εκτέλεσή τους.

VIII.- Η Επιτροπή, μετά από ερωτήσεις των μελών της προς το Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ευθύμιο Καραϊσκό, τον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Αναστάσιο Παπαναστασίου και τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Γεώργιο Μάρκου και διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών και αφού (η πλειοψηφία της, κατά τα κατωτέρω) έλαβε υπόψη της και αποδέχτηκε ως νόμιμα και ορθά, τα όσα ανωτέρω ανέφερε ο Νομικός Σύμβουλος, τα οποία αποτελούν και το σκεπτικό (αιτιολογία) της παρούσας αποφάσεως,

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

1. Επαναλαμβάνει την κρίση της, σε σχέση με την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Οδός Στύρα - Ν. Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 989/27-08-2013 απόφασή της και ακυρώθηκε με τη υπ.αριθ.11/19/2013 απόφαση (Πρακτικό 11/2013) της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
2. Δεν αποδέχεται (απορρίπτει) την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ως αυτή διατυπώθηκε στα υπ' αρ. 91699/4386/06-08-2013 και υπ.αριθ.πρωτ.141446/6214/13-12-2013 έγγραφά της.
3. Δεν εγκρίνει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Οδός Στύρα - Νέα Στύρα», με ανάδοχο την εταιρεία «SICAP S.A.». Ο κ. Θωμάς Τουσιάδης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1555**

**ΘΕΜΑ 32°:** Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Γαρδίκι - Γραμμένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 5.000.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. Τ.Ε. 142775/12508/16-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Γαρδίκι - Γραμμένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 5.000.000,00 € με Φ.Π.Α., κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31/12/2013.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι συμφωνεί, αλλά ζήτησε "να επιμείνουμε σε έναν καλύτερο και αποτελεσματικότερο ρυθμό χρηματοδότησης του έργου. Η περάτωση μέχρι 31/12/2013 είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας". Υπάρχει, επίσης, συνέχιση ο κ. Χρονάς, "ζήτημα χρησιμοποίησης εκφράσεων και προθεσμιών που ακουμπάνε απόλυτα στην πραγματικότητα".

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1556**

**ΘΕΜΑ 33°:** Έγκριση δαπανών για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 4878/13-12-2013 και 4876/13-12-2013 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Α. Εγκρίνει:

1. την παρακάτω δαπάνη για πληρωμή λογαριασμού έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:

α/α	Τίτλος Έργου	Ανάδοχος	Ποσό σε €
1	Δαπάνη που αφορά σε παραλλαγή δικτύου της ΔΕΗ λόγω διαπλατύνσεως του οδοστρώματος στη θέση Όσκληνη για τις ανάγκες του έργου «ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ - ΑΓΡΑΦΑ Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» ΚΑΕ 9453	ΔΕΔΔΗΕ	1.222,76€

2. την παρακάτω δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμης οφειλής της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος 2011, ως εξής:

α/α	Τίτλος Έργου	Ανάδοχος	Ποσό σε €
-----	--------------	----------	-----------

1	ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Κ.Α.Ε. 9471.03	ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Α.Ε.	27.721,74€
---	--	-------------------------	------------

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι το ποσό της πρώτης περίπτωσης πρέπει να καταλογιστεί στη ΔΕΗ, πρόταση που ομόφωνα έγινε δεκτή, και ζητήθηκε, μετά από πρόταση του Προέδρου, μέσω της Νομικής Υπηρεσίας με αγωγή να καταβληθεί το ποσό από τη Δ.Ε.Η..

#### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1557

**ΘΕΜΑ 34ο:** Έγκριση τροποποιημένων τευχών επαναδημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος τμημάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 300.000 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. οικ. 144643/5521/16-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:

α) την επαναδημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος τμημάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., με ανοιχτή δημοπρασία,

β) την τροποποιημένη διακήρυξη και την περίληψη διακήρυξης του ανωτέρω έργου, προκειμένου να αποσταλούν για δημοσίευση,

γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.

2. Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή που θα διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας και την δημοπρασία.

Στα υπόλοιπα τεύχη του έργου (προϋπολογισμός, τεχνική έκθεση, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) δεν έγινε καμία τροποποίηση, και ισχύουν, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1193/14-10-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

#### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1558

**ΘΕΜΑ 35ο:** Έγκριση δαπάνης για αντιμετώπιση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ του έργου «Κοπή ξερών Δένδρων - Ευκαλύπτων επί της Εθνικής οδού Άμφισσας Ιτέας στην κεντρική είσοδο της Ιτέας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. οικ. 143860/5471/12-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει:

1. την δαπάνη ύψους 1.230,00 €, από πιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για την εκτέλεση του έργου (εργασιών) «Κοπή ξερών Δένδρων - Ευκαλύπτων επί της Εθνικής οδού Άμφισσας Ιτέας στην κεντρική είσοδο της Ιτέας», Π.Ε. Φωκίδας
2. την απ' ευθείας ανάθεση του εν λόγω έργου, λόγω του κατεπείγοντος.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1559**

**ΘΕΜΑ 36°:** Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του έργου (υπηρεσίας): «Σύμβουλος επιστημονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την προετοιμασία της Περιφέρειας ενόψει της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020», προϋπολογισμού 578.100,00 € με τον Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 144930/4882/16-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Αντικαθιστά τον κ. Γεώργιο Κάππο, τακτικό μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του έργου (υπηρεσίας): «Σύμβουλος επιστημονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την προετοιμασία της Περιφέρειας ενόψει της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020», προϋπολογισμού 578.100,00 € με τον Φ.Π.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 203/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τον κ. Μιχάλη Βλαχάκη, Προϊστάμενο Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 144677/4869/13-12-2013 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1560**

**ΘΕΜΑ 37°:** Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, του έργου (υπηρεσίας): «Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 144936/4884/16-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**



Αντικαθιστά τον κ. Γεώργιο Κάππο, τακτικό μέλος και Προέδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του έργου (υπηρεσίας): «Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με Φ.Π.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 170/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τον κ. Λάμπρο Συλεούνη, Προϊστάμενο Τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 144676/4868/13-12-2013 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης.

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1561

**ΘΕΜΑ 38ο:** Έγκριση δαπανών - διάθεση πιστώσεων για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 4811/16-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

### αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει:

Α. τις παρακάτω δαπάνες - διάθεση πιστώσεων, ως εξής:

- 1) ποσό 615,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459, για **πληρωμή επιθεωρητή του φορέα πιστοποίησης EUROGERT** για την απόκτηση πιστοποιητικού, σύμφωνα με το ISO:9001/2008 για το ΚΤΕΟ Βοιωτίας (Έγγραφό του 214/10-12-2013),
- 2) ποσό 738,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 899, για **πληρωμή συνδρομής νομοτέλειας για το έτος 2014 και ανανέωσης για το 2013 των ωρών παροχής της υπηρεσίας** για τις ανάγκες της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού,
- 3) ποσό 500,00 €, από την πίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1111, για **αγορά γραφικής ύλης** για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Βοιωτίας έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού,
- 4) δέσμευση ποσού 2819,00 €, από την πίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 566, για **πληρωμή αμοιβών κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών**, σύμφωνα με τα έγγραφα της αποκεντρωμένης 20844/217142/4-11-13 και 20846/217150/4-11-13,
- 5) ποσό 24.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για **υπηρεσίες φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων, μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λ.π.** της ΠΕ Βοιωτίας, σε βάρος του ΕΦ 073 ΚΑΕ 892 του Π/Υ-2014. Σημειωτέον η υπάρχουσα σύμβαση λήγει την 31-12-2013,
- 6) ποσό 430,50 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1699, για **φωτογραφικές αποτυπώσεις της πεδιάδας της Κωπαΐδας σε μορφές κάδρου** στον χώρο υποδοχής του κοινού από την Περιφερειακή αρχή (Έγγραφο Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού ΔΥ/16-12-2013),

7) ποσό 3.690,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από την πίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 879, για **τεχνική υποστήριξη καλής λειτουργίας της Α.Π.Χ. του Διοικητηρίου της ΠΕ Βοιωτίας** για το 2014 (Έγγραφο Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού ΔΥ/16-12-2013).

Β. την δαπάνη και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής:

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΦΟΡ	ΚΑΕ	ΠΟΣΟ
1.	Συντήρηση οδικών αξόνων ΠΕ Βοιωτίας	ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	071	9459	129.273,00
2.	Εκτέλεση αντιπλημμυρικών εργασιών στον Ασωπό ποταμό	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ	071	9476	45.200,00

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την δαπάνη με α/α Α.5

#### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1562**

**ΘΕΜΑ 39°:** Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην παραλιακή ζώνη Πανόρμου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 43.500,00€ με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 139360/5355/16-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην παραλιακή ζώνη Πανόρμου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 43.500,00€ με Φ.Π.Α., κατά εκατόν τριάντα εννέα (139) ημέρες, ήτοι έως 30-04-2014 με αναθεώρηση μόνο για τις εργασίες ασφαλτικών.

#### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1563**

**ΘΕΜΑ 40°:** Έγκριση δαπάνης - διάθεσης πίστωσης για εξόφληση λογαριασμού έργου, από πιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 111642/3727/6-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την δαπάνη - διάθεση πίστωσης από το ενταγμένο έργο με γενικό τίτλο: «Εξόφληση οφειλών των προηγούμενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες,

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις έργων, Ο.Κ.Ω. διαφόρων έργων κ.λ.π.», από πιστώσεις Κ.Α.Π. Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2013, ως κάτωθι:

Α/Α	Τίτλος έργου	Ανάδοχος	Ποσό	Κ.Α.Ε
1.	15η εντολή «Μελέτη νέου διοικητηρίου Λαμίας»	ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: Α.)ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. - Β.)ΓΡ.ΓΕΝΙΑΣ - Γ.)Ε.ΒΑΓΙΑΝΟΣ - Κ.ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ - Α.ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	21.341,94	97790000
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ		21.341,94	

Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 21.341,94 € θα καλυφθεί από πιστώσεις του Ε.Φ. 01.071 και ΚΑΕ εξόδων 9779.0000.

#### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1564

**ΘΕΜΑ 41°:** Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «ΒΑΚΑΝΤΙΕΒΕΥRS 2014», στην Ουτρέχτη Ολλανδίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 6638/16-12-2013 αρνητική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη 8.000,00 € για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «ΒΑΚΑΝΤΙΕΒΕΥRS 2014» στην Ουτρέχτη Ολλανδίας, από 14 έως 19/1/2014, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων Ειδικό Φορέα 01 071 ΚΑΕ 9899, διότι δεν απαιτείται κατά τον χρόνο λήψης απόφασης να υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα που να καλύπτουν και την συγκεκριμένη δαπάνη, αλλά να υπάρχει επαρκής, εγγεγραμμένη και εγκεκριμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό.

Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, λόγω διαφορετικών ιεραρχήσεων.

#### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1565

**ΘΕΜΑ 42°:** Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων προφορικής δημοπρασίας του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας επί της υπ' αριθμ 48 Π.Ε.Ο. από ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ έως ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. οικ. 144669/5524/16-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εγκρίνει:

- α) την δημοπράτηση του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας επί της υπ' αριθμ 48 Π.Ε.Ο. από ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ έως ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 10.000,00 € με Φ.Π.Α., με προφορική δημοπρασία,  
 β) τους όρους δημοπράτησης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος,  
 γ) την δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.

2. Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ως Αρχή που θα διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής και την δημοπρασία.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1566**

**ΘΕΜΑ 43<sup>ο</sup>:** Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 141563/4533/9-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει:

- την δαπάνη ποσού 156,28 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0716, για την πληρωμή οδοιπορικών 1 υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τον μήνα Νοέμβριο,
- την δαπάνη ποσού 2.355,65 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ,
- την δαπάνη ποσού 5.507,63 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την πληρωμή οδοιπορικών 23 υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, της Δ/νσης Μεταφορών, της Δ/νσης Ανάπτυξης, Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Δ/νσης Υγείας, της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού για τους μήνες Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος,
- την δαπάνη ποσού 1.220,50 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824, για την πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ,
- την δαπάνη ποσού 80,00 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329, για την αντικατάσταση επιτηρητή ασυμμετρίας και διαδοχής 3 φάσεων στον ανελκυστήρα του διοικητηρίου λόγω ασυμμετρίας ρεύματος (εναλλαγή τάσης ρεύματος) (ΚΑΙΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ),
- την δαπάνη ποσού 246,00 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την πληρωμή αλλαγής και αναγόμωσης των φορητών πυροσβεστήρων της Δ/νσης Μεταφορών του τμήματος ΚΤΕΟ (ΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ),
- την δαπάνη ποσού 221,40 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1311, για την πληρωμή προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Π/Ε Φωκίδας (ΔΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ),

8. την δαπάνη ποσού 74.318,46 €, από την πίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9479, για την πληρωμή 6 λογαριασμού της μελέτης βελτίωσης επέκτασης Επαρχιακής οδού από ΝΕΟ-ΚΛΗΜΑ-ΚΑΜΠΟ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΕΙΧΙΟ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ (ΣΑΕ 409) (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ),
9. την δαπάνη ποσού 547,40 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την πληρωμή προμήθειας μελανιών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού (ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ),
10. την δαπάνη ποσού 15.126,96 €, από την πίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9459, για την πληρωμή του 2<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον επαρχιακό δρόμο εντός δ.δ Πενταγιούς (ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ),
11. την δαπάνη ποσού 21.811,16 €, από την πίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9459 για την πληρωμή του 5<sup>ου</sup> λογαριασμού αποκατάσταση τεχνικών έργων στο χείμαρρο σκίτσα (ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ),
12. την δαπάνη ποσού 2482,20 € για τον μήνα Νοέμβριο, από την πίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9779, για την πληρωμή οδοιπορικών(ΚΑΠ) 10 υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων,
13. την δαπάνη ποσού 500,00 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την πληρωμή προμήθειας μοκετών-πατάκια της Π/Ε Φωκίδας (ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ),
14. την δαπάνη ποσού 5.000,00 €, από την πίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9779, για την πληρωμή προμήθειας γεννήτριας της Δ/νσης Τεχνικών έργων από το πρόγραμμα τόκων,
15. την δαπάνη ποσού 225,00 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την πληρωμή προμήθειας μελανιών εκτυπωτή hp laserjet για το γραφείο πολιτικής προστασίας (ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ),
16. την δαπάνη ποσού 200,00 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την πληρωμή επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος στο γραφείο της κας Αντιπεριφερειάρχη (ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ),
17. την δαπάνη ποσού 31,98 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723, για την πληρωμή προμήθειας 2 flas usb της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ),
18. την δαπάνη ποσού 158,00 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την πληρωμή προμήθειας αναλώσιμων ειδών για τους εκτυπωτές της Δ/νσης Μεταφορών κ Επικοινωνιών του τμήματος ΚΤΕΟ (ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ),
19. την δαπάνη ποσού 498,15 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329, για την πληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών των φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού και της Δ/νσης Τεχνικών έργων (ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ),
20. την δαπάνη ποσού 172,20 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την πληρωμή κόστους εργασίας για την επισκευή των φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού και της Δ/νσης Τεχνικών έργων (ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ),
21. την δαπάνη ποσού 940,95 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την πληρωμή κόστους εργασίας στο ΚΥ 5886 CATERPILLAR D8N προωθητή της Π/Ε Φωκίδας (ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ),

22. την δαπάνη ποσού 1.962,18 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την πληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών για το KY 5886 CATERPILLAR D8N προωθητή της Π/Ε Φωκίδας (ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ),
23. την δαπάνη ποσού 110,70 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την πληρωμή κόστους εργασίας για το ΚΗΥ 7901 ΤΟΥΥΟΤΑ RAV 4 αυτοκινήτου της Π/Ε Φωκίδας (ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ),
24. την δαπάνη ποσού 215,19 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την πληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 7901 ΤΟΥΥΟΤΑ RAV 4 αυτοκίνητο της Π/Ε Φωκίδας (ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ),
25. την δαπάνη ποσού 530,01 €, από την πίστωση ΤΟΥ Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την πληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών του ΚΗΗ 1611 φορτηγού stayer της Π/Ε Φωκίδας (ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ),
26. την δαπάνη ποσού 40,00 €, από την πίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την πληρωμή προμήθειας μελανιού για το φωτοτυπικό μηχάνημα του Τμήματος Κτηνιατρικής (ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ),
27. την δαπάνη ποσού 2.035,87 €, από την πίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9459, για την πληρωμή του 10<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου «Ανακαίνιση, Βελτίωση του Νομαρχιακού Κτηνιατρείου Λιδωρκίου» (πιστώσεις ΣΑΕΠ 066) (Κ/ΕΙΑ Ι. ΤΑΛΑΝΤΗΣ-Κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ).
- Στις παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α..

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1567

**ΘΕΜΑ 44<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βοιωτίας και τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 4829/12-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει το από 10-12-2013 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βοιωτίας, που αφορά στην ανάθεση ενός νέου δρομολογίου, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. Βοιωτίας.
- Αναδεικνύει μειοδότη του νέου δρομολογίου «Ερυθρές-Θήβα (ΕΠΑΣ)» για τη μεταφορά τριών (3) μαθητών τον Δελή Νικόλαο, με ημερήσια αποζημίωση 29,38 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., διότι κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά, και αναθέτει στον εν λόγω μειοδότη την εκτέλεση του δρομολογίου με την προσφερθείσα τιμή και σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα:

Τόπος παραλαβής	Τόπος προορισμού	Σχολική ή Μονάδα	Μεταφορικό μέσο	Έμφορτα Χιλιόμετρα	Δρομολόγιο Μονό ή με	Αριθμός Μεταφορ.	Ημερήσιο Κόστος με
-----------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------

					επιστροφή	μαθητών	Φ.Π.Α.
ΕΡΥΘΡΕΣ	ΘΗΒΑ	ΕΠΑΣ ΘΗΒΑΣ	ΤΑΞΙ	28	ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	3	29,38

## 3. Τροποποιεί:

α) το νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών, όπως αναγράφεται στον ακόλουθο συνημμένο πίνακα, «Αμπελοχώρι - Θήβα (Ειδικό Δ/Σ), η εκτέλεση του οποίου έχει ανατεθεί στον εκμισθωτή Τσούτρα Αθ. Νικόλαο, βάσει της αριθμ.1357/15.11.2013 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής, λόγω της ανάγκης ύπαρξης συνοδού στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, η οποία μας γνωστοποιήθηκε με το αριθμ. 171/φ2/20.11.2013 έγγραφο του Ειδικού Σχολείου Θήβας.

Ως εκ τούτου η ημερήσια αποζημίωση του δρομολογίου θα διαμορφωθεί από 25,00 € άνευ Φ.Π.Α. σε 35,76 € άνευ Φ.Π.Α (με την απασχόληση της συνοδού),

Τόπος παραλαβής	Τόπος προορισμού	Σχολική Μονάδα	Μεταφορικό μέσο	Εμφορτα Χιλιόμετρα	Δρομολόγιο Μονό ή με επιστροφή	Αριθμός Μεταφορών μαθητών	Ημερήσιο Κόστος άνευ Φ.ΠΑ
Αμπελοχώρι	Θήβα	Ειδικό Δ.Σ ΘΗΒΑΣ	ΤΑΞΙ	18,60	ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	1	35,76

β) το παρατεινόμενο δρομολόγιο «Θήβα Άρμα» (μόνο επιστροφή), όπως αναγράφεται στον ακόλουθο συνημμένο πίνακα, σύμφωνα και με το άρθρο 5 της υπογεγραμμένης από 21.12.2012 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Βοιωτίας και του Νικολάου Αθ.Τσούτρα, η οποία παρατάθηκε, ως εξής: Το ως άνω δρομολόγιο να περιλαμβάνει πλην της επιστροφής και την μετάβαση του μαθητή από τον τόπο κατοικίας του στη σχολική μονάδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 362/5.11.2013 έγγραφο του Εσπερινού Γυμνασίου με Α.Τ. Θήβας.

Ως εκ τούτου η χιλιομετρική απόσταση θα διαμορφωθεί από 18,30 σε 36,60 και η ημερήσια αποζημίωση αντίστοιχα θα διαμορφωθεί από 25,60 € άνευ Φ.Π.Α. σε 42,78 € άνευ Φ.Π.Α.

Τόπος παραλαβής	Τόπος προορισμού	Σχολική Μονάδα	Μεταφορικό μέσο	Εμφορτα Χιλιόμετρα	Δρομολόγιο Μονό ή με επιστροφή	Αριθμός Μεταφορών μαθητών	Ημερήσιο Κόστος άνευ Φ.ΠΑ
Άρμα	Θήβα	Εσπερι	ΤΑΞΙ	36,60	ΜΕ	1	42,78

		νό Γυμνάσι ο Θήβας			ΕΠΙΣΤΡΟ ΦΗ		
--	--	-----------------------------	--	--	---------------	--	--

γ) το νέο δρομολόγιο «Άσπρα Σπίτια - Λιβαδειά», σύμφωνα με τον ακόλουθο συνημμένο πίνακα, για τη μεταφορά δύο (2) μαθητών στο Ειδικό Ν/Γ, η εκτέλεση του οποίου έχει ανατεθεί στην Ένωση Φυσικών Προσώπων Ιδιοκτητών Ταξί Επαρχίας Λιβαδειάς βάσει της αριθμ.1447/2.12.2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου ύστερα από το αριθμ.32/19.11.2013 έγγραφο του 3<sup>ου</sup> Ν/Γ Λιβαδειάς να εξασφαλιστεί και η μεταφορά ενός νηπιού από την περιοχή «Μάκρες», το οποίο θα επιβιβάζεται στο διερχόμενο ταξί για να μεταβαίνει στο 3<sup>ο</sup> Ν/γείο Λιβαδειάς. Ως εκ τούτου η χλιομετρική απόσταση θα διαμορφωθεί από σε 65,4 σε 68,4 και η ημερήσια αποζημίωση από 47,50 € άνευ Φ.Π.Α. σε 57,55 € άνευ Φ.Π.Α.

Τόπος παραλαβής	Τόπος προορισμού	Σχολική Μονάδα	Μεταφορικό μέσο	Εμφορτα Χιλιόμετρα	Δρομολόγιο Μονό ή με επιστροφή	Αριθμός Μαθητών	Ημερήσιο Κόστος άνευ Φ.ΠΑ
Άσπρα Σπίτια Λιβαδειά	Λιβαδειά	Ειδικό Ν/Γ, 3 <sup>ο</sup> Ν/Γ	ΤΑΞΙ	68,4	ΜΕ  ΕΠΙΣΤΡΟ ΦΗ	3	57,55

4. Καταργεί από το μήνα Νοέμβριο 2013 το νέο δρομολόγιο μεταφοράς δύο (2) μαθητών από «Βάγια για το Εσπερινό Γ/ΣΙΟ & Λ.Τ Θήβας», η εκτέλεση του οποίου έχει ανατεθεί στον Νικόλαο Αθ. Τσούτρα, βάσει της αριθμ. 1357/15.11.2013 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής, λόγω διακοπής της φοίτησης στην εν λόγω σχολική μονάδα των μεταφερόμενων μαθητών.

#### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1568

**ΘΕΜΑ 45<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 4902/16-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το από 13-12-2013 πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α., που αφορά στην αξιολόγηση της



οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα στον εν λόγω διαγωνισμό κ. Γεώργιου Κ. Σφενδώνη.

2. Αναδεικνύει μειοδότη τον κ. Σφενδώνη Κ. Γεώργιο, η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 44.280,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., διότι είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει μετά την προσκόμιση από τον αναδειχθέντα μειοδότη των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προβλέπονται στην αριθμ.4338/18.11.2013 διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.

Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για εργολαβία”.

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1569

**ΘΕΜΑ 46ο:** Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6639/16-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

### αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, για πληρωμή των παρακάτω λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:

	Τίτλος έργου	Προμηθευτής	Ποσό	Κ.Α.Ε
1	Έκτακτες Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Νομού (μεταφορά νερού & διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών στον προφήτη Ηλία Μεγαπλάτανου)	Κων/νος Πάττας	2.899,11	9779
2	Έκτακτες Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Νομού (μεταφορά νερού & χρήση μηχανημάτων σε πυρκαγιά στην θέση Τσερεσι Καρακόλιθου του Δ. Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας)	Γεώργιος Πάττας	5.943,97	9779
3	Έκτακτες Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Νομού (μεταφορά νερού & χρήση μηχανημάτων σε πυρκαγιά στη θέση Καμπιά του τ.λ. Διόνυσου του Δ. Ορχομενού)	Κων/νος Πάττας	3.247,41	9779
4	Έκτακτες Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Νομού (φόρτωση - μεταφορά ογκόλιθων και τοποθέτηση για δημιουργία αναχωμάτων λόγω καταστροφής, καθώς και καθαρισμός λόγω έντονων βροχοπτώσεων - πλημμυρών χειμάρρου Ίναχου)	Πέτρος Γοργογιάννης	12.504,49	9779

Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, με την αιτιολογία ότι “δεν αναφέρονται ημερομηνίες και φυσικά δεν φαίνεται τάξη. Υπάρχουν σχετικά έγγραφα της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, που πρέπει να ληφθούν υπόψη, μολονότι έφτασαν στα χέρια μας ανορθόδοξα και καθυστερημένα και οφείλουμε να δούμε το ζήτημα άμεσα σε σύσκεψη παρουσία του Γενικού Διευθυντή, αλλά και κάθε αρμοδίου”.

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1570

**ΘΕΜΑ 47°:** Έγκριση παράτασης μίσθωσης οικήματος, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Δ.Υ./13-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση μίσθωσης ακινήτου επιφάνειας 270 τ.μ., ιδιοκτησίας Γεωργίου Κατσιμπρα και 200 τ.μ., ιδιοκτησίας Λαγγουράνη Ασημίνας, στην Άμφισσα, στα οποία στεγάζεται η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένα τρίμηνο, μέχρι περαίωσης της διαδικασίας μίσθωσης άλλου ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2010 και του Π.Δ. 242/96. Το μίσθωμα των ανωτέρω ακινήτων ανέρχεται σε 727,20€ και 529,20€ αντίστοιχα.

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1571

**ΘΕΜΑ 48°:** Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή ληξιπρόθεσμων λογαριασμών έργων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 144723/5854/16-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, για πληρωμή των παρακάτω ληξιπρόθεσμων λογαριασμών έργων, Π.Ε. Εύβοιας, που έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 1460/2-12-13 απόφασή της, διορθώνοντάς τους, ως εξής:

- ως προς τον Ε.Φ., από το εσφαλμένο «Ε.Φ. 02073» στο ορθό «Ε.Φ. 02071» και ως προς τους Κ.Α.Ε., από το εσφαλμένο «Κ.Α.Ε. 8398» στο ορθό «Κ.Α.Ε 9471.03», όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

α/α	Τίτλος Έργου	Προμηθευτής	Ποσό σε €	Ε.Φ. Κ.Α.Ε.
1	Απαλλοτριώση (Αγ. Νικόλαος-Γιάλτρα-Αγ. Γεώργιος Λιχάδα)	ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΔΗΜ.	228.828,96	Ε.Φ. 02071 Κ.Α.Ε.

				9471.03
2	Συμπληρωματική παρακατάθεση απαλλοτρίωσης οδού «Παράκαμψη Προκοπίου και τμήμα οδού»	ΔΟΥΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	6.541,84	Ε.Φ. 02071 Κ.Α.Ε. 9471.03
3	Απαλλοτρίωση (Ραπταίοι - Στύρα - Νέα Στύρα)	ΑΝΔΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ.	30.233,99	Ε.Φ. 02071 Κ.Α.Ε. 9471.03
4	Ηλεκτροφωτισμός κόμβων	ΔΕΗ	31.080,71	Ε.Φ. 02071 Κ.Α.Ε. 9471.03

- ως προς τον Ε.Φ., από το εσφαλμένο «Ε.Φ. 02073» στο ορθό «Ε.Φ. 02071» και ως προς τους Κ.Α.Ε., από τους παρακάτω εσφαλμένους στον ορθό «Κ.Α.Ε 9471.03»:

5.1	Επισκευή αυλείου χώρου 26ου Δ.Σ. Χαλκίδας (1ος λογ)	ΣΤΑΦΑΝΟΥ-ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ	15.750,82	9482
5.2	Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κύμης (υπολ 5ου λογ-υπολ ΔΗΜΟΥ)	ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ	7.131,24	9483
5.3	Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων 1ου Δ.Σ.Χαλκίδας(1ος λογ)	ΜΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	32.477,34	9482
5.4	Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κύμης(6ος λογ)υπολ.από ΣΑΝΑ 8	ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ	78.587,07	9483
5.5	Διαμόρφωση γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο 9ο Δ.Σχ.Χαλκίδας (2ος Λογ)	ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5.851,63	9482
5.6	Αντικατάσταση εξωτερικής περίφραξης 8ου Δ.Σχ.Χαλκίδας(2ος λογ)	ΕΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ.	13.436,63	9482
5.7	Αντικατάσταση στέγης Δ.Σ.Αγίας Άννας (2ος λογ)	ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ-ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	32.847,67	9482
5.8	Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κύμης (7ος λογ)το υπολ.από ΣΑΝΑ 8	ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ	18.132,73	9483

5.9	Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κύμης (8ος λογ)υπολ από ΣΑΝΑ 8	ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ	83.401,51	9483
5.10	Επισκευές Δημ.Σχολείου Πάλιουρα (3ος λογ)	ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	553,08	9482
5.11	Εργασίες διαμόρφωσης χώρων WC & Κολλεγίου στο γυμνάσιο Αυλωναρίου (1ος λογ)	ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ	43.250,12	9482
5.12	Εργασίες-επισκευές στο 1ο Δ.Σ.Ν.Αρτάκης (2ος λογ)	ΤΖΟΒΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤ.	20.430,26	9482
5.13	Αναβάθμιση και συντήρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης γυμνασίου Τα.Δ Κριεζών (1ος λογ)	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	35.347,79	9482
5.14	Προμήθεια και εγκατάσταση αλεξικέραυνου στο Δ.Σχ.Τριάδας (1ος λογ)	ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ	4934,76	9482
5.15	Κατασκευή WC Δ.Σχ.Αυλωναρίου (1ος λογ)	ΜΑΣΤΟΡΗΣ Δ-Α.ΜΗΤΡΟΠΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	34.882,80	9482
5.16	Αναβάθμιση και συντήρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης γυμνασίου Τα.Δ Κριεζών (2ος λογ)	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	1.860,41	9482
5.17	Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κύμης (υπολ.από ΕΣΠΑ 9ος λογ)	ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ	21.123,40	9483
5.18	Κατασκευή στεγάστρου 11ου Δ.Σχ.Χαλκίδας (1ος λογ)	ΣΤΑΦΑΝΟΥ-ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ	35.196,49	9482
5.19	Συμπληρωματικές εργασίες στο Δ.Σ.Κριεζών (1ος λογ)	ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	42.198,42	9482
5.20	Μόνωση δωματίων 15ου ΔΣ Χαλκίδας (1ος λογ)	ΜΩΡΑΙΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	29.048,09	9482
5.21	Κατασκευή στεγάστρου 11ου Δ.Σχ.Χαλκίδας (2ος λογ)	ΣΤΑΦΑΝΟΥ-ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ	9.614,69	9482
5.22	Ανέγερση κτιρίου 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας (23ος Λογ)	ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	6.6012	9483
5.23	Τουριστική έκθεση Λονδίνο	ΕΟΤ	6.500,00	9899

5.24	ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2011	ΗΕΛΕΧΡΟ ΑΕ	2.821,13	9899
5.25	ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ	ΕΟΤ	2.000,00	9899
5.26	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 1/1/2012-30/5/2013	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ	12592,75	9417
5.27	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ	ΔΕΗ	24242,2	9781
5.28	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ	ΔΕΗ	65757,8	9781

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, με την προϋπόθεση πως οι αναφερόμενοι ηλεκτροφωτισμοί κόμβων θα αποδοθούν σαφέστερα.

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1572

**ΘΕΜΑ 49ο:** Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 144730/5856/16-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες που πρόκειται να γίνουν για αγορά, επισκευή, συντήρηση ή παροχή υπηρεσιών, ως κατωτέρω:

1. δαπάνη τελών ύδρευσης των υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας από το 5<sup>ο</sup> μέχρι το 6<sup>ο</sup> δίμηνο 2013, ποσού 3.097,10 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0831,
2. οδοιπορικά Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας μηνών Απριλίου έως και Νοεμβρίου 2013, ποσού 4.814,91 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711,
3. οδοιπορικά Δ/νσης Ανάπτυξης μηνών Ιουνίου - Νοεμβρίου 2013, ποσού 1.240,69 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 7650/6-12-13 Δ/νσης Ανάπτυξης),
4. οδοιπορικά τμ. Πολιτικής Προστασίας μηνών Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2013, ποσού 570,45 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711,
5. οδοιπορικά τμ. Προσωπικού & Μισθοδοσίας μηνών Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2013, ποσού 273,91 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 140648/5610/6-12-13 τμ. Πολιτικής Προστασίας),
6. οδοιπορικά Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών μηνός Νοεμβρίου 2013, ποσού 3.506,02 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 137856/33535/2-12-13 Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών),
7. οδοιπορικά τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας μηνός Νοεμβρίου 2013, ποσού 1.257,68 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711,
8. οδοιπορικά Δ/νσης Τεχνικών Έργων μηνός Ιουνίου 2013, ποσών: α) 3.061,66 € και β) 1.162,64 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 134739/5890/26-11-13, 134736/5889/26-11-13 Δ/νσης Τεχνικών Έργων),

9. οδοιπορικά Δ/νσης Τεχνικών Έργων μηνός Ιουλίου 2013, ποσών: α) 2.721,49 € και β) 1.193,06 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 134776/5897/26-11-13, 134785/5899/26-11-13 Δ/νσης Τεχνικών Έργων),
10. πληρωμή ταχυδρομικών τελών μηνός Νοεμβρίου 2013, ποσών: α) 43,70 € - υπηρεσίες Καρύστου, β) 267,82 € - υπηρεσίες Ιστιαίας, γ) 5.553,40 € - υπηρεσίες Χαλκίδας, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0823,
11. επίδοση εγγράφου με δικαστικό επιμελητή, ποσού 30,75 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0894 (επίδοση του υπ. αριθμ. Ε.Π οικ. 57/3-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού στον κ. Γάσπαρη Παναγιώτη του Κων/νου),
12. προμήθεια ανταλλακτικών (λάμες μαχαιριού γκρέιντερ, βίδες, παξιμάδια), ποσού 987,67 € με Φ.Π.Α., από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1321,
13. οδοιπορικά Κτηνιατρικού γραφείου Καρύστου, ποσού 124,70 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 2872/29-11-13 Κτηνιατρικό γραφείο Καρύστου),
14. πληρωμή κοινοχρήστων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης μηνός Σεπτεμβρίου 2013, ποσού 487,38 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1512 ( Έγγρ. 13712/3-12-13 Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης),
15. δαπάνη για δημοσίευση περίληψης επαναληπτικής διακήρυξης για την ανάδειξη μειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε Εύβοιας, ποσού 135,30 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0841,
16. δαπάνη για συνδρομή στις εφημερίδες: α) « ΣΕΝΤΡΑ» ποσού 106,50 € με Φ.Π.Α., β) «ΗΜΕΡΑ» ποσού 319,50 € με Φ.Π.Α., γ) «ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ» ποσού 60,00 € με Φ.Π.Α., δ) «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ποσού 200,00 € με Φ.Π.Α., από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1121,
17. δαπάνη για αμοιβές και εισφορές μισθοδοσίας προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες πρακτική άσκηση (δύο ατόμων) μηνός Νοεμβρίου 2013, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0345= 352,16 € και ΚΑΕ 0355= 20,22 €,
18. δαπάνη για αμοιβές και εισφορές μισθοδοσίας εποχιακού προσωπικού (έξι ατόμων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) μηνός Νοεμβρίου 2013, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0342= 7.128,00 € και ΚΑΕ 0352= 1.957,34 €,
19. δαπάνη για αμοιβές και εισφορές μισθοδοσίας εποχιακού προσωπικού (δύο ατόμων οχτάμηνης διάρκειας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) μηνός Νοεμβρίου 2013, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0342= 2.358,00 € και ΚΑΕ 0352= 657,51 €,
20. δαπάνη επισκευής χρηματοκιβωτίου, ποσού 73,80 € με Φ.Π.Α., από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869,
21. δαπάνη αποζημίωσης για τη διενέργεια επιθεωρήσεων μεταποιητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν τη χρονική περίοδο από 1-2-2013 έως και 30-11-2013 του τμ. Α' της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Εύβοιας, ποσού 3.000,00 € από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0519 (Έγγρ. 7695/10-12-13 Δ/νση Ανάπτυξης),
22. οδοιπορικά Δ/νσης Ανάπτυξης μηνός Νοεμβρίου 2013, ποσού 5.788,34 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 7694/10-12-13 Δ/νση Ανάπτυξης),
23. οδοιπορικά Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας μηνός Ιουνίου 2013, ποσού 78,26 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 6392/12-12-13 Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας),

24. προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ (20 μνήμες Corsair DDR1 400 1GB, 20 μνήμες Corsair DDR2 667 1GB), ποσού 1.023,36 € με Φ.Π.Α., από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1723,
25. δαπάνη εκτύπωσης αφισών και εντύπων οχτασέλιδα για το πρόγραμμα φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ποσού 913,89 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0843,
26. οδοιπορικά τμ. Προσωπικού & Μισθοδοσίας μηνών Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2013, ποσού 562,53 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 144088/5802/13-12-13 τμ. Προσωπικού & Μισθοδοσίας),
27. προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων μηνών: α) Σεπτεμβρίου 2013, ποσού 593,27 € με Φ.Π.Α. και β) Οκτωβρίου 2013, ποσού 702,86 € με Φ.Π.Α., από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1511 (Έγγρ. 142768/6292/11-12-13, 142765/6291/11-12-13 Δ/νσης Τεχνικών Έργων).

Β. Διορθώνει:

- την υπ' αριθμ. 1461/2-12-2013 απόφασή της ως προς τον Κ.Α.Ε. της με α/α 6β δαπάνης, ποσού 1.666,68 €, από το εσφαλμένο «Κ.Α.Ε. 0711», στο ορθό «Κ.Α.Ε 0716»,
- την υπ' αριθμ. 1331/7-11-2013 απόφασή της, ως προς το ποσό της με α/α 27 δαπάνης (οδοιπορικά Κτηνιατρικού γραφείου Καρύστου), από το εσφαλμένο 168,77 €, στο ορθό 174,24 €.

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1573

**ΘΕΜΑ 50<sup>ο</sup>:** Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών για το οικ. έτος 2014, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 144741/5859/16-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

### αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για το οικ. έτος 2014, όπως είναι εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε Εύβοιας), που εγκρίθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την 15-11-2013, ως εξής:

- δαπάνη ποσών 80.000,00 € (ΚΑΕ 0341) και 25.000,00 € (ΚΑΕ 0351), για αμοιβές και εισφορές μισθοδοσίας εργατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το οικ. έτος 2014, από την πίστωση του Ε.Φ 02073,
- δαπάνη ποσών 100.000,00 € (ΚΑΕ 0342) και 15.000,00 € (ΚΑΕ 0352), για αμοιβές και εισφορές μισθοδοσίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το οικ. έτος 2014, από την πίστωση του Ε.Φ 02073,
- δαπάνη ποσών 15.000,00 € (ΚΑΕ 0345) και 3.000,00 € (ΚΑΕ 0355), για αμοιβές και εισφορές μισθοδοσίας προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες πρακτική άσκηση για το οικ. έτος 2014, από την πίστωση του Ε.Φ 02073,

4. αποζημίωση για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων της Π.Ε Εύβοιας για το οικ. έτος 2014 ποσών: α) 120.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0511 και β) 30.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0512,
5. οδοιπορικά υπαλλήλων των υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας, έτους 2014, ποσών: α) 180.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 και β) 3.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0716,
6. οδοιπορικά υπαλλήλων των υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας στο εξωτερικό, έτους 2014, ποσού 12.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0713,
7. δαπάνη ποσού 160.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0813, για μισθώματα κτιρίων έτους 2014,
8. δαπάνες έτους 2014 ποσών: α) 100.000,00 € για ταχυδρομικά τέλη, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0823, β) 120.000,00 € υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0824, γ) 15.000,00 € παροχή ύδρευσης και άρδευσης, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0831, δ) 140.000,00 € για ηλεκτρική ενέργεια, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0832,
9. πληρωμή δαπανών γεωργίας, κτηνοτροφίας, κλπ έτους 2014, ποσού 60.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 5244,
10. συντήρηση ανελκυστήρων Π.Ε Εύβοιας για το έτος 2014, ποσού 9.600,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1512,
11. προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2014, ποσού 40.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1512,
12. κοινόχρηστα Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2014, ποσού 8.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1512,
13. προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2014, ποσού 120.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1511,
14. δαπάνες εκθέσεων, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ποσού 40.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0844,
15. δαπάνη για βοηθήματα σε νεφροπαθείς οικ. έτους 2014, ποσού 1.100.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 2713.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι *“θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική και σε θετική κατεύθυνση την πρωτοβουλία της Εύβοιας, που πρέπει να επιδιώξουμε να γενικευθεί”*.

#### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1574**

**ΘΕΜΑ 51ο:** Έγκριση δαπανών για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ' αριθμ. 144736/5858/16-12-2013, 144939/5862/16-12-2013 και 146236/5943/17-12-2013 έγγραφα της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Α. Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες που πρόκειται να γίνουν και υπάρχει η σχετική δέσμευση για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ως εξής:



1. δαπάνη για τη μελέτη: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Νηλέως Ν. Εύβοιας» ποσού 5.779,77 €, από την πίστωση του Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 9455,
2. δαπάνη για τη μελέτη: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αυλώνος Ν. Εύβοιας» ποσού 10.750,37 €, από την πίστωση του Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 9455,
3. δαπάνη ηλεκτροφωτισμού κόμβων (πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ) ποσού 100.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9781,
4. δαπάνη για τη μελέτη: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ελυμνίων Ν. Εύβοιας» ποσού 25.365,17 €, από την πίστωση του Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 9455,
5. δαπάνη για συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο «Μεσογειακό δίκτυο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (MEDeGOV) που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., ποσών: **α) 117.980,70 €** για την Επαρχία Crotone και **β) 100.599,58 €** για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, από την πίστωση του Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 9916,
6. 30<sup>η</sup> πιστοποίηση του έργου: «Ανέγερση Διοικητηρίου Ν.Α Εύβοιας - τόκοι υπερημερίας ποσού 120.593,13 €, από την πίστωση του Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 9459 (ΑΝΑΔΟΧΟΙ: Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε - ΑΡΚΤΟΣ Α.Τ.Ε) για τους εξής λόγους:
  - α) Σύμφωνα με το ν. 3669/08 μετά την υποβολή των σχετικών λογαριασμών και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου η υπηρεσία καθυστέρησε την αποπληρωμή τους, β) όπως προβλέπεται από το ν. 3669/08 άρθρο 53 παρ. 9 μετά την πάροδο 2 μηνών υπέβαλε έγγραφη όχληση, γ) κατά την υποβολή των λογαριασμών είχε υποβάλει τις απαιτούμενες από το νόμο βεβαιώσεις ΙΚΑ,
7. δαπάνη ποσού 40.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9459, για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 2012 (πυρκαγιές κ.λ.π.),
8. δαπάνη ποσού 230.000,00 €, από την πίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9779, για αποκατάσταση οδικού δικτύου από καταστροφές και αντιπλημμυρικά έργα,

Β. Διορθώνει την υπ' αριθμ. 1002/27-8-13 απόφασή της, ως προς τον Κ.Α.Ε. της με α/α 1 δαπάνης ποσού 5.590,33 €, από την πίστωση του Ε.Φ. 02071, για τη μελέτη: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Καφηρέως Ν. Εύβοιας», από το εσφαλμένο «ΚΑΕ 9455», στο **ορθό «ΚΑΕ 9459»**.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει μόνο τη δαπάνη με α/α 5, που αφορά στο πρόγραμμα με τίτλο «Μεσογειακό δίκτυο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (MEDeGOV)», διότι, αν και συμφωνεί με την συγκεκριμένη τεκμηρίωση, η πολιτική του διαφωνία τον υποχρεώνει να την καταψηφίσει.

Ο κ. Περικλής Καραϊσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό όσον αφορά στη δαπάνη με α/α 5.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1575**

Σ' αυτό το σημείο εξήλθε της αίθουσας συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Ζιώγας, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.

**ΘΕΜΑ 52<sup>ο</sup>:** Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικ. έτους 2014, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ.

144733/5857/11-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την δαπάνη για το οικ. έτος 2014, όπως είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε Εύβοιας), που εγκρίθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την 15-11-2013, ως εξής:

- πρόβλεψη δαπανών οδοιπορικών εξόδων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Εύβοιας για τους μήνες Ιανουάριο έως Ιούνιο του έτους 2014, από την πίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9417= 65.000,00 € και ΚΑΕ 9459= 20.000,00 €

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1576**

**ΘΕΜΑ 53°:** Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της πρωτοχρονιάς του 2014, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. Δ.Υ./16-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη δαπάνη 2.100 €, για την αγορά γλυκισμάτων για τον εορτασμό της πρωτοχρονιάς του 2014, στα πλαίσια του πανηγυρικού εορτασμού του νέου χρόνου, ως εξής:

- 900 €, για προμήθεια παραδοσιακών γλυκισμάτων από το ζαχαροπλαστείο Δέσποινας Μπάφα στην Άμφισσα,
- 1050 €, για προμήθεια παραδοσιακών γλυκισμάτων από το ζαχαροπλαστείο Ιωάννη Χονδρού στην Άμφισσα.
- 150 €, για την ενοικίαση της αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου για τον εορτασμό.

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα καλυφθεί από τον Φορέα 073 ΚΑΕ 0845.

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι *“ συμφωνεί με περικοπή της δαπάνης 50% ”*.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1577**

**ΘΕΜΑ 54°:** Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 6640/16-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες που πρόκειται να γίνουν και θα γίνει η σχετική δέσμευση για την αγορά, επισκευή, συντήρηση ή παροχή υπηρεσιών στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:

1	Δαπάνη για την αποζημίωση μελών εξεταστικών επιτροπών για την αδειοδότηση τεχνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 α) Αποζημίωση μελών - υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0515 β) Αποζημίωση μελών - εκπροσώπων ομοσπονδιών επαγγελματιών ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0871	1.000,00 1.500,00
2	Πρόσθετα τέλη κτηνιάτρων για την διενέργεια ελέγχων στην Π.Ε Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0567	8.000,00
3	Δαπάνες για την προμήθεια μελανοταινιών για εκτυπωτή ADR τύπου Zebra p430i ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1111	1.033,20

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1578

**ΘΕΜΑ 55°:** Έγκριση δαπανών και δέσμευση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 6641/16-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

### αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη δέσμευση πιστώσεων των παρακάτω ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού της Π.Ε Φθιώτιδας, οικονομικού έτους 2014, ως εξής:

1	Αντιμισθία Αιρετών ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0229	100.000,00
2	Εργοδοτικές Εισφορές (ΙΚΑ) ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0291	8.000,00
3	Εργοδοτικές Εισφορές (σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς) ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0292	10.000,00
4	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0342	5.000,00
5	Εργοδοτικές Εισφορές Εποχιακού Προσωπικού ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0352	3.000,00
6	Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0385	5.000,00
7	Εργοδοτικές Εισφορές για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0355	500,00

8	Υπερωριακή Απασχόληση όλων των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθ/δας (η πραγματοποίηση τους θα ισχύει μετά την έκδοση του ανάλογου ΦΕΚ) ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0511	100.000,00
9	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (θα ισχύει μετά την έκδοση του ανάλογου ΦΕΚ) ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0512	20.000,00
10	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0515	100.000,00
11	Μετακινήσεις εκτός έδρας (οδοιπορικά) Περιφερειακών Συμβούλων ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0711	10.000,00
12	Μετακινήσεις εκτός έδρας (οδοιπορικά) όλων των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0711	200.000,00
13	Μισθώματα κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0813	200.000,00
14	Ταχυδρομικά τέλη όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας (έκδοση ΧΕΠ) ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0823	30.000,00
15	Πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθ/δας (έκδοση ΧΕΠ) ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0824	50.000,00
16	Πληρωμή κινητής τηλεφωνίας της Π.Ε. Φθιώτιδας (έκδοση ΧΕΠ) ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0826	10.000,00
17	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας (έκδοση ΧΕΠ) ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0831	5.000,00
18	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας (έκδοση ΧΕΠ) ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0832	80.000,00
19	Δαπάνες δημοσίευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0841	5.000,00
20	Δαπάνες εκδόσεων - εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0843	20.000,00
21	Δαπάνες για εκθέσεις-οργανώσεις συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (έκδοση ΧΕΠ) ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0844	50.000,00
22	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0845	1.000,00
23	Δαπάνες για συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0851	4.000,00
24	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0861	10.000,00

25	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0869	5.000,00
26	Αμοιβές φυσικών προσώπων ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0871	70.000,00
27	Αμοιβές για την πληρωμή εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0871	18.333,34
28	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0875	25.000,00
29	Αμοιβές για δαπάνες εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0881	3.000,00
30	Λοιπές ειδικές αμοιβές ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899	80.000,00
31	Δαπάνες πινακίδων-διοδίων και τελών κυκλοφορίας (έκδοση ΧΕΠ) ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0899	5.000,00
32	Δαπάνες προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Π.Ε Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1111	24.000,00
33	Δαπάνες προμήθειας μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Π.Ε Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1111	24.000,00
34	Δαπάνες προμήθειας βιβλίων-συγγραμμάτων-περιοδικών-εφημερίδων κλπ ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1121	4.000,00
35	Δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών όλων των οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321	20.000,00
36	Δαπάνες προμήθειας ελαστικών όλων των οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1321	24.000,00
37	Δαπάνες προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1329	5.000,00
38	Δαπάνες προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1511	89.000,00
39	Δαπάνες προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1512	20.000,00
40	Λοιπές προμήθειες της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1699	5.000,00
41	Δαπάνες για την προμήθεια Η/Υ προγραμμάτων και λοιπών συναφών υλικών για την ανάγκη όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 1723	5.000,00

42	Επίδομα νεφροπαθών για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριος ΕΦ 01073 ΚΑΕ 2713	150.000,00
43	Ενοίκια αποθήκης ΟΓΑ (δαπάνες καταργηθέντων Ν.3697/2008) ΕΦ 01073 ΚΑΕ 5291	1.000,00
44	Δαπάνες μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0821	1.000.000,00

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1579

**ΘΕΜΑ 56°:** Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 978/10-12-2013 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

#### αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις μετακινήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, κας Γιώτας Γαζή, από 30/9/2013 έως 3/11/2013, ως εξής:

- Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013: Τρίκορφο – εκδηλώσεις, Αθήνα – εκδηλώσεις
- Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013: Λαμία – Εκτελεστική Επιτροπή
- Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013: Ευπάλιο – Τολοφώνα
- Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013: Μαλανδρίνο – Λιδορίκι
- Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013: Λαμία – Περιφερειακό Συμβούλιο
- Τρίτη 19 – Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013: Λαμία, Αθήνα - Γενική Γραμματεία Υδάτων & Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
- Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013: Αθήνα – Υπουργείο Δημοσίων Έργων
- Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013: Αθήνα

### Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1580

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των έκτακτων θεμάτων λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Γεώργιος Μουλκιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Παναγιώτης Παρχαρίδης

Περικλής Καραϊσκος

Ταξιάρχης Σκλαπάνης

Γεώργιος Μπαντούνας

Αναστάσιος Χρονάς

Θωμάς Τουσιάδης

Γεώργιος Ζιώγας

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Ιππολύτη Μπαλκούρα